



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO
MUNICIPAL EL CEDRO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



El Cedro prov. El Seibo R.D
23/Junio/2022

Al: Ing Valentín Santos García

Asunto: Informe de forma de ejecución de construcción
de aceras y contenés

Ante todo, un cordial y deferente saludo, deseando mis mejores parabienes para usted y los suyos.

La modalidad de ejecución de la obra se esta haciendo de manera administrativa.

Nota: ver detalles en los anexos.

Sin otro en particular, se despide;

Atentamente,


Santa Emilia Rosario Mont
Directora Municipal





El cedro, RD, 22/6/2022

Relación de calles y cantidad de aceras y contenes realizados y en proceso

Nombre de la calle o paraje	Coordenadas inicio	Coordenadas fin	Longitud (metros)	Total aceras ambos lados	Porciento ejecucion
Hato jovero calle principal	18°57'01.5"N 68°59'33.7"W	18°56'56.2"N 68°59'35.1"W	176.12	352.24	100%
La mina de Oro calle segunda	18°57'36.4"N 68°58'50.6"W	18°57'39.7"N 68°58'45.0"W	200.58	200.58	80%
La Mina de Oro acceso calle princ.	18°57'38.0"N 68°58'51.6"W	18°57'36.5"N 68°58'50.8"W	54.89	95	50%
Calle principal de la colonia	18°57'46.1"N 68°52'46.2"W	18°57'46.4"N 68°53'12.1"W	780.66	322.15	100%
Calle principal de la mina	18°57'39.5"N 68°58'48.7"W	18°57'36.5"N 68°58'55.2"W	202.65	150.23	100%

Tabla 1.0 (Aceras y contenes etapa 1)


Santa Emilia Del Rosario
Directora

