



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANANICO

**ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.
CODIA:41126**

**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN
EL MUNICIPIO DE GUANANICO.**

**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CUBICACION #1).**

02 DE AGOSTO DEL 2022.

INFORME DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, las actividades ejecutadas en el proyecto de Construcción de aceras y contenes en el municipio de guanamico, en el período del 19 de julio del 2022 al 02 de agosto del 2022:

- Colocación de vallas informativas.
- Excavación manual y mecánica del material inservible.
- Colocación de relleno de mina.
- Compactación y nivelación del terreno.
- Ligado y vaciado de hormigón 180kg/cm²
- Construcción de aceras.
- Construcción de contenes.
- Levantamientos topográficos.
- Limpieza y bote del material inservible.

ZONAS IMPACTADAS.



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

1ERA CUBICACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE GUANANICO.

CUBICACION GENERAL

REPORTE: #1

FECHA DESDE: 19/07/22 HASTA: 02/08/22

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD DE
1	CANTIDAD DE ACERAS A EJECUTAR: 874.56 M2 CONTENES A EJECUTAR: 874.56 ML	

1.1	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UDS.	ACUMULADO	%ACUMULADO.
1.1.1	CONSTRUCCION DE ACERAS	M2	295.55	33.79%
1.1.2	CONSTRUCCION DE CONTENES	ML	261.60	29.91%

Dioscar Francisco Rodriguez
Exeq. 243
ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ.
Santiago, Rep. Dom.

PERSONAL PRESENTE EN OBRA.

INGENIERO RESIDENTE: 1

MAESTRO CONSTRUCTOR: 1

ALBAÑILES: 2

TERMINADORES: 2

AYUDANTES: 6



INFORME FOTOGRÁFICO

1-) Excavación del material inservible.



2-) Nivelación y compactación.



3-) Colocación de hormigón por paños.



4-) Construcción de contenes.



5-) Levantamiento topográfico.



6-) Colocación de relleno.



7-) Construcción de aceras.



8-) Limpieza y bote del material inservible.

