



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

---

**INFORMES DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)**

**1- UBICACIÓN DEL PROYECTO**

**PROVINCIA:** Sanchez Ramirez

**MUNICIPIO:** Villa la Mata

**DISTRITO MUNICIPAL:** Villa la Mata

**BARRIO Y/O SECTOR:**

**En los Sectores: Los Pegueros, Amor y Paz y El limpio**

**2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)**

a. Gobierno Local

b. Liga Municipal Dominicana

c. Contratista

**Nombre:** ING. Ana Lourdes Rosa Santos, **RNC:** 049-0063250-8

**3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)**

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: Construcción de Aceras y Contenes, incluye relleno compactado

**4- LOCALIZACION DEL PROYECTO**

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE LAS ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle Principal Av. Duarte	19° 6'	70° 10'	19° 6'	70° 10' 16.5" W	10.5 m	96.5 m	1.50 M	193.03 m <sup>2</sup>	193.03 m <sup>2</sup>
Tramo B	Calle Principal Av. Duarte	19° 6'	70° 10' 16.5" W	19° 6'	70° 10' 12.63" W	10.5 m	146.8 m	1.50 M	293.79 m <sup>2</sup>	293.79 m <sup>2</sup>
Tramo C	Calle Principal Av. Duarte	19° 6'	70° 10'	19° 5'	70° 10' 1.842" W	10.5 m	399.2 m	1.50 M	798.58 m <sup>2</sup>	798.58 m <sup>2</sup>
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



Tramo M									
Tramo N									
Tramo O									
Tramo P									
Tramo Q									
Tramo R									
Tramo S									
Tramo T									
Tramo U									
Tramo V									
Tramo W									
Tramo X									
Tramo Y									
Tramo Z									

**5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

*Suministra los datos del Supervisor.*

**Nombre completo de Ingeniero:** EURIBIADES JIMENES

**Cedula:** 087-0002310-7

**Codia:** 6302

**Entidad:** CODIA  Liga Municipal Dominicana


**Fecha de la visita técnica:** 13-07-2022

**Valida y aprueba los datos suministrados,**

**Firma y Sello**

**Alcaldía Municipal de Villa la Matia**





ING Euriabades Jimenez  
ING Civil Euriabades Jimenez  
ING Ana Lourdes Rosa Santos  
CONTRATISTA

A PAGAR		4.219.856,20	1.624.325,50	1.599.598,00	2.220.508,00	3.609.800,00	4.219.856,20
<b>TOTAL GENERAL:</b>							
1	Costos Indirectos	10,00%	173.950,00			160.980,00	160.980,00
2	Direccion Técnica y Responsabilidad	3,00%	41.685,00			108.294,00	108.294,00
3	CODIA	0,10%	1.189,50			3.609,80	3.609,80
4	Costos administrativos	2,00%	27.290,00			72.196,00	72.196,00
5	ITBS	18,00%	25.011,00			64.976,40	64.976,40
			234.815,50			610.056,20	610.056,20
			1.624.325,50	18,49%		4.219.856,20	4.219.856,20

<b>COSTOS DIRECTOS</b>		1.389.598,00	2.220.508,00	3.609.800,00	4.219.856,20
2	Movimiento de tierra	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
210	Limpieza del terreno	1,00	12.000,00	100,00%	12.000,00
220	Relevo bajo acera	400,00	174.000,00	100,00%	232.000,00
230	Rellevo	90,00	174.000,00	100,00%	232.000,00
230	Rellevo	90,00	174.000,00	100,00%	232.000,00
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
310	Construcción de contenes	890,00	1.602,000,00	100,00%	1.602,000,00
320	Construcción de aceras	1.980,00	1.188,000,00	100,00%	1.584,000,00
			1.188,000,00		1.186,000,00

<b>PRESTI EN ESTO GENERAL POR PARTIDAS</b>		VALOR	CANT	LND	FE	VALOR	CANT	LND	DESCRIPCION
		ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL
1	PRELIMINARES	14.000,00	1,00	100,00%	14.000,00	14.000,00	1,00	100,00%	14.000,00
11	Curso de obra	14.000,00	1,00	100,00%	14.000,00	14.000,00	1,00	100,00%	14.000,00
111	Levantamiento topografico	15,00	1,800,00	100,00%	63.000,00	63.000,00	1,800,00	100,00%	63.000,00
112	Tarja	9.000,00	1,00	100,00%	9.000,00	9.000,00	1,00	100,00%	9.000,00
114	Campana Logo Ayuntamiento	6.500,00	1,00	100,00%	6.500,00	6.500,00	1,00	100,00%	6.500,00
		92.500,00	15.980,00		77.000,00	77.000,00	15.980,00		92.500,00

<b>Proyecto</b>	Construcción de Aceras y Contenes en La Calle Principal	<b>Cliente</b>	Ayuntamiento de Villa la Mata	<b>Responsable</b>	ING. Ana Lourdes Rosa Santos
<b>CODIA</b>	34042	<b>RNC</b>	4900632508	<b>Contacto</b>	809-513-6078
<b>FECHA</b>	26-07-2022				

85



