



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LOS ALMACIGOS

RNC 410-00021-1

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Villa Los Almacigos

05 de Julio de 2022

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario
Subsecretaría de apoyo Municipal de Obras Publica
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

Asunto: **Informe de Aceras y Contenes.**

Informe sobre el estado de la construcción de aceras y contenes ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos.

Este ayuntamiento utilizo la modalidad de comparación de precios por administración, recibiendo tres cotizaciones para ser evaluada, teniendo esta se reunió el comité de compras y contrataciones en presencia del Padre Luis Abel Báez de la Capilla Nuestra señora del Carmen de este municipio. **Se cotizaron 1510 ml.**

Oferentes que presentaron propuestas:

Constructora Ruddysk con una oferta de-----	5,843,355.31
Ingeniero Nelson Francis genere Bourdierd con la oferta de -----	2,890,140.00
Constructora Medina Lantigua con la oferta de-----	3,378,500.00

Calle Dr. Dario Gómez Martínez, #35, Villa Los Almacigos, Stgo. Rodriguez, R.D. Tel.: (809) 579-0250

Con estas ofertas a mano y haciendo una revisión matemática y la solvencia de los oferentes optamos por la selección del ingeniero Nelson Francis genere Bourdierd, no solo por el precio mas bajo, mas bien por la calidad de sus servicios. Teniendo seleccionado el oferente procedimos a la adjudicación y contrato del proyecto.

Luego del primer picazo y toma de posesión del contratista se le presento a la comunidad con el fin de socializar para una mejor fluidez en la ejecución de la obra. **En el día de hoy se encuentra en un 81% .**

Para inicial se le avanzo un 20% del monto contratado que sabiendo que se contrato 2,890,140.00 de un 20 % el monto de **578,028.00**. y en solicitud del contratista y evaluando lo ejecutado en el proyecto se le otorgo un segundo pago de **800,000.00**, con un acumulativo a la fecha de **1,378,028.00**, cabe resaltar que, aunque el proyecto en obra esta en un 81% en lo pago esta en un 47.68%, es debido a mutuo acuerdo ya que se prevé finalizar en la próxima semana y hacer una última cubicación. Por lo que creemos la necesidad nos sean transferido los fondos asignados a este Ayuntamiento de Villa Los Almácigos ya que como explicábamos en la próxima semana finaliza este proyecto.

Hemos recibido de la Liga Municipal la cantidad de **1,909,707.30** que para este monto tenemos desembolsado la cantidad del 75.15 %.

Sin otro particular

Muy atentamente,



Elbido Tavarez Bautista
Alcalde