

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(Primer trimestre enero-marzo 2023)**

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		Ejecutado a la fecha 29.03	NIVEL DE AVANCE			Observaciones
		Presupuesto Estimado	Inversión a ejecutar		35 %	70 %	100 %	
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	LOS CANDELARIOS	1,000,000.00	RD\$ 1,024,798.34	RD\$248,289.14	✓			En Ejecución
CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES	PEDREGAL	1,000,000.00	RD\$ 930,146.56					
CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA	BARRIO DON BOSCO	1,000,000.00	RD\$ 1,066,544.00					
CONSTRUCCION ACUEDUCTO	COROCITO	1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00					
CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES	LA JAVILLA	1,000,000.00	RD\$ 996,832.00					

7.9



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO Enero / marzo 2023)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	0
Obras en ejecución	1
Obras pendientes	4
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,128,507.90	RD\$248,289.14	RD\$4,880,218.76	5%

Firma área financiera



Fecha

Sello Ayuntamiento



Evidencia sobre los avances de construcción de contenes en el sector Los Candelarios

