



Republica Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ENERO-MARZO 2023**

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCION	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		INICIAL	REAJUSTADO (*)	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Canalización de Arroyo	El Maniel	475,000.00	427,500.00						X	
Continuación Construcción Contenes calle Mercedes	Alto Velo	475,000.00	427,500.00						X	
Construcción de Contenes Calles	Palenque	475,000.00	427,500.00						X	
Continuación Construcción Verja Perimetral y Embellecimiento	Villa Progreso	700,000.00	630,000.00	85,500.11				X		
Continuación Construcción Contenes calle Restauración Parte Alta	El Otro Lado	475,000.00	427,500.00						X	
Perforación de Pozo e Instalación de Bomba	Tunal Arriba/Barrio Brisa	475,000.00	427,500.00						X	
Continuación Construcción Contenes calle Fe y Alegría	La Madre	475,000.00	427,500.00						X	
Construcción de Centro de Comunal	Las Cañitas	450,000.00	364,500.00						X	
Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja, Guayubín, Hoyo de Julián	294,829.00	265,346.00	183,386.50			X			
Electrificación e Iluminación (Segunda Fase)	Pie de la Loma	400,000.00	360,000.00	315,000.00		X				
Mantenimiento de Caminos y Agua Potable	El Barro	285,000.00	230,850.00	73,128.00				X		
Total		4,979,829.00	4,415,696.00	657,014.61	0	1	1	2	7	

Nota*): Circular DGP-SAL-2022-001004 d/f 15-12-22

Iván Aristides Medina Trinidad

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

2/5/2023
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ENERO-MARZO 2023

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	4	36
OBRAS PENDIENTES	7	64
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
4,415,696.00	657,014.61	3,758,681.39	15

Ivan Medina

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN