



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME PPM 2023 AL 30 MARZO
1ER TRIMESTRE 2023
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE		
		Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Menos de 50%	Sin Inicial
1 Construcción de Plaza Las 3 Vías	NIZAO	170,000.00	148,795.00	X		
2 Construcción de Baden C/Marcos A. Cabral con Jose A. Mariñez	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X		
3 Construcción de Baden Las 3 Vías	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X		
4 Construcción de Baden Pojoi C/Gastón F. Deligne	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X		
5 Hormigonado Callejon Chiguete y Gloria	DON GREGORIO	100,000.00	0.00			X
6 Construcción de Baden C/prol. 27 feb	DON GREGORIO	50,000.00	0.00			X
7 Parador fotograficos	NIZAO	2,000,000.00	0.00			X
8 Alcantarillado en Maco Verde	NIZAO	75,000.00	0.00			X
9 Embellecimientos/Jardinera	ZAPOTAL	150,000.00	0.00			X
10 2 Hormigonados frente Escuela Asela Fuentes	DON GREGORIO	100,000.00	0.00			X
11 Construcción de Badén	DON GREGORIO	25,000.00	0.00			X
12 Hormigonados en callejon	ZAPOTAL	50,000.00	0.00			X
13 Hormigonados en callejon	MEDIA BLANCA	40,000.00	0.00			X
14 Reparación Vivienda	MEDIA BLANCA	90,000.00	0.00			X
15 Construcción contenes	DON GREGORIO	350,000.00	0.00			X
16 Hormigonados en callejon	DON GREGORIO	300,000.00	0.00			X
17 Construcción de Badenes	NIZAO	95,000.00	0.00			X
TOTAL		3,700,000.00	253,795.00	4	0	13



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO 2023

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
EJECUTADAS	4	24%
EN PROCESO	0	0%
PENDIENTES	13	76%
TOTAL	17	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM 2023

Fondo de Disponibilidad Financieras RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en Procesos RD\$	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución %
3,700,000.00	253,795.00	3,446,205.00	6.86%


Maylon M. Mercedes Flores
Enc. Presupuesto Participativo


Calle Diógenes Ortiz Cassó No. 1, Tel: 809-521-8357, RNC 415000132
Nizao, Provincia, Peravia, Rep. Dom.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RELACION PAGOS DE LAS OBRAS



INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO 2023

PAGOS 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023

CONSTRUCCION BADEN LAS 3 VIAS

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. MILCIADES GONZALEZ RIVERA, CED. 084-0001093-3

Presupuesto RD\$ 35,000.00

DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22715/07/03/23	7,000.00
2do PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22721/08/03/23	12,000.00
3er PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22738/24/03/23	16,000.00
TOTAL			35,000.00
DIFERENCIA			0.00

CONSTRUCCION PLAZA LAS 3 VIAS

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. MILCIADES GONZALEZ RIVERA, CED. 084-0001093-3

JUAN RAMON ADAMS BAEZ, CED. 40222134062. JUAN ANTONIO PAULINO CORDERO CED. 08400012533

Presupuesto RD\$ 170,000.00

DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22715/07/03/23	15,000.00
2do PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22722/08/03/23	20,000.00
3er PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22724/09/03/23	15,000.00
4to PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22726/10/03/23	15,000.00
1ER PAGO HERRERO	JUAN ANTONIO PAULINO CORDERO	22736/24/03/23	29,695.00
1ER PAGO PINTOR	JUAN RAMON ADAMS BAEZ	22737/24/03/23	10,000.00
5to PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22739/24/03/23	10,000.00
2do PAGO PINTOR	JUAN RAMON ADAMS BAEZ	22752/31/03/23	12,500.00
TOTAL			127,195.00
DIFERENCIA			42,805.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RELACION PAGOS DE LAS OBRAS



CONSTRUCCION BADEN C/MARCOS A. CABRAL CON JOSE A. MARIÑEZ				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. EVARISTO VALDEZ PAULINO, CED. 08400037258				
Presupuesto RD\$		35,000.00		
DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA		MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22716/07/03/23		7,000.00
2do PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22719/08/03/23		8,000.00
3er PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22729/10/03/23		10,000.00
4to PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22734/24/03/23		10,000.00
TOTAL				35,000.00
DIFERENCIA				0.00

CONSTRUCCION BADEN POJOI EN LA C/GASTON F. DELIGNE				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. EVARISTO VALDEZ PAULINO, CED. 08400037258				
Presupuesto RD\$		35,000.00		
DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA		MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22714/07/03/23		7,000.00
2do PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22718/08/03/23		8,000.00
3er PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22735/24/03/23		20,000.00
TOTAL				35,000.00
DIFERENCIA				0.00



LISTADO ASISTENCIA RENDICION DE CUENTA PPM 2023 1ER TRIMESTRE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO FECHA 31/03/23

Nombre	Comunidad	Sexo	Firma
Rosa Dolores Alvaro	DON Gregorio	F	Rosa dolores alvaro
Pilar del CARMEN	DON Gregorio	F	PILAR
Yany Guerrero	DON gregorio	m	Yany
Fran Vicente G.	media blanca	m	Fran Vicente
DINICIO COLOME	ZAPOTAL	M	DINICIO COLOME
Maddelin Perez	MACO VERDE	F	Maddelin Perez
Zoilo Garcia	MONO MATAO	M	Zoilo Garcia
Baul Valdez	NIZAO	M	Baul Valdez
Pedro J. Garcia Valdez	MONO MATAO	M	Pedro J. Valdez
Luis santana	Nizao	M	Luis santana
Alexis MADE	media blanca	M	Alexis Made
Mirelaby valdez	DON Gregorio	F	Mirelaby V.
Josfina Payano	Espalal	F	Josfina Payano
Johan Perdomo	Nizao	M	LOHAN PERDOMO
FRANCESCA MADE	Media Blanca	F	FRANCESCA MADE
Zuleica Maria Valdez	Media Blanca	F	Zuleica Maria U.P.
Nilto Paulino	DON gregorio	F	nilto P.
Carmen Dias	NIZAO	F	Carmen Dias
Nereida Galva	MONO MATAO	F	XXX

