

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2023
(RD\$ 3, 722,463.72)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. RECONSTRUCCION DE 3 BADENES	FRANCISCO BUENO	\$ 263,316.00		X				Terminada
2. CONSTRUCCION DE BADEN	AMACEY PICA0	\$ 228,822.40			X			Proceso
3. ACERAS Y CONTENES	LOS PUENTECITOS	\$ 299,052.00					X	Sin Iniciar
4. CONSTRUCCION DE BADEN TIPO ALCANTARILLA	EL MONTAZO	\$ 314,322.40					X	Sin Iniciar
5. GRADAS PLEY	PALMAREJO	\$ 249,587.78					X	Sin Iniciar
6. BAÑOS DEL CLUB	PASTOR	\$ 200,000.00			X			Proceso
7. RECONSTRUCCION 3 BADENES	LEON JIMENEZ	\$ 245,994.50		X				Terminada
8. ENCACHE TIPO ESCALONES	HNAS. MIRABAL	\$ 267,220.23		X				Terminada
9. CONSTRUCCION DE ACERAS, BADEN Y CONTENES	RODOLFO SHEAFLEUR	\$ 281,877.60		X				Terminada
10. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA POLIN	\$ 299,052.00					X	Sin Iniciar
11. REPARACION CENTRO COMUNAL	CLAVIJO	\$ 243,988.82		X				Terminada
12. REPARACION CENTRO COOMUNAL	EL CERRAZO	\$ 243,988.82					X	Sin Iniciar
13. REPARACION DE IGLESIA	BABOSO	\$ 200,000.00				X		Proceso
14. ACERAS Y CONTENES	EL PLAN I	\$ 289,316.56		X				Terminada
15. LOMO REDUCTOR	LA LEONOR	\$ 95,996.60					X	Sin Iniciar
TOTAL		\$ 3,722,463.72						


 FIRMA AUTORIZADA

20/06/2023
 FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	6	39.96%
Obras en proceso	3	19.98%
Obras pendientes	6	39.96%
TOTAL	15	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
\$ 3,722,463.72	\$ 1,591,713.71	--	59.94%