



Republica Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ABRIL-JUNIO 2023**

RD\$

| OBRAS PROGRAMADAS | SECTOR/SECCION | PRESUPUESTO | | | NIVEL DE AVANCE | | | | | OBSERVACIÓN |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | INICIAL | REAJUSTADO (*) | EJECUTADO | TERMINADA 100% | ENTRE 80% Y 99% | ENTRE 51% Y 79% | MENOS 50% | SIN INICIAL | |
| Canalización de Arroyo | El Maniel | 475,000.00 | 427,500.00 | 85,000.00 | | | | X | | |
| Continuación Construcción Contenes calle Mercedes | Alto Velo | 475,000.00 | 427,500.00 | 117,278.42 | | | | X | | |
| Construcción de Contenes Calles | Palenque | 475,000.00 | 427,500.00 | 404,507.53 | | X | | | | |
| Continuación Construcción Verja Perimetral y Embellecimiento | Villa Progreso | 700,000.00 | 630,000.00 | 423,783.60 | | | X | | | |
| Continuación Construcción Contenes calle Restauración Parte Alta | El Otro Lado | 475,000.00 | 427,500.00 | 404,347.12 | | X | | | | |
| Perforación de Pozo e Instalación de Bomba | Tunal Arriba/Barrio Brisa | 475,000.00 | 427,500.00 | 176,810.00 | | | | X | | |
| Continuación Construcción Contenes calle Fe y Alegría | La Madre | 475,000.00 | 427,500.00 | 0.00 | | | | | X | |
| Construcción de Centro de Comunal | Las Cañitas | 450,000.00 | 364,500.00 | 22,500.00 | | | | X | | |
| Mantenimiento de Caminos | Mata de Naranja, Guayubín, Hoyo de Julián | 294,829.00 | 265,346.00 | 294,386.50 | X | | | | | |
| Electrificación e Iluminación (Segunda Fase) | Pie de la Loma | 400,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | X | | | | | |
| Mantenimiento de Caminos y Agua Potable | El Barro | 285,000.00 | 230,850.00 | 73,128.00 | | | | X | | |
| Total | | 4,979,829.00 | 4,415,696.00 | 2,361,741.17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |

Nota*): Circular DGP-SAL-2022-001004 d/f 15-12-22

Iván Aristides Medina Trinidad

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

3/7/2023
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ABRIL-JUNIO 2023

| ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS | CANTIDAD OBRAS | PORCENTAJE % |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| OBRAS EJECUTADAS | 2 | 18 |
| OBRAS EN PROCESO | 8 | 73 |
| OBRAS PENDIENTES | 1 | 9 |
| TOTAL | 11 | 100 |

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO | DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 4,415,696.00 | 2,361,741.17 | 2,053,954.83 | 53 |

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN