



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, EJECUCION DE OBRAS ABRIL/JUNIO

NO	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIO
			-40%	60%	80%	100%	
1	SECTOR 1, LA PIÑA	1,750,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
2	LOS LIBERTADORES	1,750,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
3	VILLA PROGRESOS 2DO	3,500,000.00					
4	LA ESMERALDA	3,000,000.00					
	SAN RAFAEL	1,750,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
5	SAN RAFAEL	1,400,000.00					
6	CHUCHO EL MANANTIAL	2,100,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
7	VILLA LOS PELOTEROS	1,750,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
8	LOS COQUITOS	3,500,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
9	VILLA LINDA III	2,000,000.00					
10	SAN JOSE	3,500,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
11	PUEBLO NUEVO	2,300,000.00					
12	INVI	1,200,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
13	VILLA LINDA III	1,500,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
14	LEBRONCITO	4,000,000.00	■				PROCESO DE AJUDICACION
	TOTAL	35,000,000.00					



ANALISIS DE
EJECUCION DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL
/JUNIO 2023

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ABRIL /JUNIO 2023

BALANCE CONSOLIDADA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJES %
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCION	0	0%
OBRAS EN LICITACION	10	66.67%
TOTAL	10	66.67%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ,PPM 2023

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE EJECUTADO %
35,000,000.00	0	0	0%



Ing. Juan Carlos Rosario
Director de Obras Publicas