

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo (Periodo Abril-Junio del 2023).

CANT.	Comunidades	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra		Niv	el de av	ance	Nivel de proceso
1	VILLA KARY	Aceras y contenes	1,132,793.97	30%	50% X	80%	100%	EN EJECUCION
2	Villa Betania	Aceras y contenes	1,118,054.37		X			EN EJECUCION
3	Villa Liberación	Aceras de los edificios	1,159,266.41		X			EN EJECUCION
4	POLITECNICO DE LA UNION	Iluminarias e instalación de dos reductores de velocidad Y construcción de contenes	1,144,333.70		х			EN EJECUCION
5	Los sayas	Terminación de la iglesia católica y la iglesia cristiana	1,565,945.12		X			EN EJECUCION

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo (Periodo enero-marzo del 2022) Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2022

Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución Obras en Licitación	5	50%
Obras Sin Avance	0	30%
Total:	5	0%

Monto a invertir	CI			
5,120,393.57	Cheque o pago erogados 1,555,278.00	Monto restante		
		5,120,393.57		



Wilfredo Olivences Alcalde Municipal