



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME PPM 2023 AL 30 JUNIO
2DO TRIMESTRE 2023

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Menos de 50%	Sin Inicial	
1 Construcción de Plaza Las 3 Vías	NIZAO	170,000.00	148,795.00	X			
2 Construcción de Baden C/Marcos A. Cabral con Jose A. Mariñez	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X			
3 Construcción de Baden Las 3 Vías	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X			
4 Construcción de Baden Pójoi C/Gastón F. Deligne	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X			
5 Hormigonado Callejon Chiguete y Gloria	DON GREGORIO	100,000.00	102,500.00	X			
6 Construcción de Baden C/prol. 27 feb	DON GREGORIO	50,000.00	45,000.00	X			
7 Parador fotograficos	NIZAO	2,000,000.00	750,000.00		X		
8 Alcantarillado en Maco Verde	NIZAO	75,000.00	0.00			X	
9 Embellecimiento/Jardinera	ZAPOTAL	150,000.00	0.00			X	
10 2 Hormigonados frente Escuela Asela Fuentes	DON GREGORIO	100,000.00	0.00			X	
11 Construcción de Badén	DON GREGORIO	25,000.00	0.00			X	
12 Hormigonados en callejon	ZAPOTAL	50,000.00	0.00			X	
13 Hormigonados en callejon	MEDIA BLANCA	40,000.00	0.00			X	
14 Reparación Vivienda	MEDIA BLANCA	90,000.00	0.00			X	
15 Construcción contenes	DON GREGORIO	350,000.00	0.00			X	
16 Hormigonados en callejon	DON GREGORIO	300,000.00	0.00			X	
17 Construcción de Badenes	NIZAO	95,000.00	0.00			X	
TOTAL		3,700,000.00	1,151,295.00	6	1	11	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO 2023

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
EJECUTADAS	6	35%
EN PROCESO	1	6%
PENDIENTES	10	59%
TOTAL	17	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM 2023

Fondo de Disponibilidad Financieras RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en Procesos RD\$	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución %
3,700,000.00	1,151,295.00	2,548,705.00	31.12%


Maylon M. Mercedes Flores
Enc. Presupuesto Participativo

2

Calle Diógenes Ortiz Cassó No. 1, Tel: 809-521-8357, RNC 415000132
Nizao, Provincia, Peravia, Rep. Dom.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RELACION PAGOS DE LAS OBRAS

INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO 2023

PAGOS 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023

CONSTRUCCION BADEN LAS 3 VIAS

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. MILCIADES GONZALEZ RIVERA, CED. 084-0001093-3

Presupuesto RD\$ 35,000.00

DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22715/07/03/23	7,000.00
2do PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22721/08/03/23	12,000.00
3er PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22738/24/03/23	16,000.00
TOTAL			35,000.00
DIFERENCIA			0.00

CONSTRUCCION PLAZA LAS 3 VIAS

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. MILCIADES GONZALEZ RIVERA, CED. 084-0001093-3

JUAN RAMON ADAMS BAEZ, CED. 40222134062. JUAN ANTONIO PAULINO CORDERO CED. 08400012533

Presupuesto RD\$ 170,000.00

DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22715/07/03/23	15,000.00
2do PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22722/08/03/23	20,000.00
3er PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22724/09/03/23	15,000.00
4to PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22726/10/03/23	15,000.00
1ER PAGO HERRERO	JUAN ANTONIO PAULINO CORDERO	22736/24/03/23	29,695.00
1ER PAGO PINTOR	JUAN RAMON ADAMS BAEZ	22737/24/03/23	10,000.00
5to PAGO MAESTRO	MILCIADES GONZALEZ RIVERA	22739/24/03/23	10,000.00
2do PAGO PINTOR	JUAN RAMON ADAMS BAEZ	22752/31/03/23	12,500.00
TOTAL			127,195.00
DIFERENCIA			42,805.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RELACION PAGOS DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION BADEN C/MARCOS A. CABRAL CON JOSE A. MARIÑEZ			
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. EVARISTO VALDEZ PAULINO, CED. 08400037258			
Presupuesto RD\$		35,000.00	
DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22716/07/03/23	7,000.00
2do PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22719/08/03/23	8,000.00
3er PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22729/10/03/23	10,000.00
4to PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22734/24/03/23	10,000.00
TOTAL			35,000.00
DIFERENCIA			0.00

CONSTRUCCION BADEN POJOI EN LA C/GASTON F. DELIGNE			
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. EVARISTO VALDEZ PAULINO, CED. 08400037258			
Presupuesto RD\$		35,000.00	
DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22714/07/03/23	7,000.00
2do PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22718/08/03/23	8,000.00
3er PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22735/24/03/23	20,000.00
TOTAL			35,000.00
DIFERENCIA			0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONSTRUCCION HORMIGONADO CALLEJON CHIGUETE Y GLORIA EN DON GREGORIO

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. EVARISTO VALDEZ PAULINO, CED. 08400037258
CARLOS LUIS SILFA MERCEDES, CED. 08400160787

Presupuesto RD\$ 100,000.00

DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22808/10/05/23	10,000.00
2do PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22810/12/05/23	10,000.00
3er PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22814/19/05/23	57,000.00
4to PAGO MAESTRO	EVARISTO VALDEZ PAULINO	22818/24/05/23	18,000.00
PAGO BOTE ESCOMBRO	CARLOS LUIS SILFA MERCEDES	22836/29/05/23	7,500.00
TOTAL			102,500.00
DIFERENCIA			(2,500.00)

CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. SHEILA ALEXANDRA PEREZ VALDEZ, CED. 08400154343

Presupuesto RD\$ 2,000,000.00

DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO CONTRATISTA	SHEILA ALEXANDRA PEREZ VALDEZ	22792/03/05/23	250,000.00
2do PAGO CONTRATISTA	SHEILA ALEXANDRA PEREZ VALDEZ	22818/19/05/23	250,000.00
3er PAGO CONTRATISTA	SHEILA ALEXANDRA PEREZ VALDEZ	22847/12/06/23	250,000.00
TOTAL			750,000.00
DIFERENCIA			1,250,000.00

CONSTRUCCION BADEN C/PROLONGACION 27 FEBRERO DON GREGORIO AL ALDO DISTRIBUIDORA NN

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. PEDRO MADE PAULINO, CED. 08400072305

Presupuesto RD\$ 50,000.00

DESGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO MAESTRO	PEDRO MADE PAULINO	22848/12/6/2023	9,000.00
2do PAGO MAESTRO	PEDRO MADE PAULINO	22855/16/6/2023	13,500.00
3er PAGO MAESTRO	PEDRO MADE PAULINO	22860/20/6/2023	22,500.00
TOTAL			45,000.00
DIFERENCIA			5,000.00