



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
RENDICION DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE AVANCE TRIMESTRAL DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO ABRIL-JUNIO 2023)

CANT	COMUNIDADES	OBRAS SELECCIONADAS	MONTO ASIGNADO	NIVEL DE AVANCE	NIVEL DE PROCESO
1	arenoso	completiva compra de terreno para la construcción de la capilla.	1,000.00.00	100%	TERMINADA
2	puñal	construcción botica	1,000.00.00		PROCESO
4	laguna prieta	construcciones calzadas peatonal	1,200.000.00		PROCESO
4	matanzas	construcción aceras y contenes	1,300.000.00	50 %	PROCESO
5	la javilla	reforzamiento de capilla y construcción de bancos	1,007233.4		PROCESO

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ABRIL-JUNIO 2023

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.

Obras terminadas	1	100%
Obras en ejecución	1	50%
Obras en licitación	0	0%
Obras en proceso	3	0%
Obra sin avances	0	0%
TOTAL	5	

monto a invertir	cheque o pago erogados	monto restante
\$5,507,233.4	1,868,549.25	3,638,684.15

