




**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAMANA**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2023**  
**(RD\$ 6, 063,099.00)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.Cementado camino vecinal	Callejón Ciro (villa salma)	709,430.40	74,095.2			X		Sin Terminada
2.Cementado camino vecinal	Detrás de la primaria (loma de los Baez)	590,736.00					X	
3.Cementado camino vecinal	Detrás del mercado 1	739,818,.00	147,500.00			X		
4.Cementado camino vecinal	Detrás del mercado 2	315,302.40	40,200.00			X		
5.Cementado camino vecinal	El Willmore	1,258,680.00					X	
6.Cementado camino vecinal	Callejón Fermina (sección cacao)	211,140.00					X	
7.Cementado camino vecinal	Los Naranjos (sección Cacaos)	555,946.80					X	
8.Construcción de media cancha	El francés (sección Cacaos)	478,595.00					X	
9.Cementado camino vecinal	Loma los cacao	1,146,614.00					X	

  
FIRMA AUTORIZADA

20/6/2023  
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 3. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	3	4.31
Obras pendientes	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>4.31</b>

### 4. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2023:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
(RD\$ 6, 063,099.00)	261,795.0	5,801,304	4.31