

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023
PERIODO JUL-SEP 2023

NO.	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	BARRIOS / SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
01	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - PRIMER BLOQUE	RESIDENCIAL AURORA, SANGRE AZUL, EL MALECON	500,000.00	53,400.00			X	PAGO MANO DE OBRA DE CONTENES
02	P.P.- CONTINUIDAD DE ACERAS Y CONTENES Y REPARACIÓN DE BADENES - SEGUNDO BLOQUE	LOS MAESTROS, PARAISO, GUANAMA	1,000,000.00	83,750.00			x	PAGO MANO DE OBRA DE BADENES
03	P.P.- REPARACIÓN DE BADENES - TERCER BLOQUE	BARRIO LA ESPERANZA, LAS FLORES, SAGRADO-CORAZONES	500,000.00					
04	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - CUARTO BLOQUE	BARRIO LA ALTAGRACIA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, VILLA PROGRESO	2,500,000.00					OBRA EN LICITACIÓN
05	P.P.- SANEAMIENTO DE LOS PUENTECITOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE - QUINTO BLOQUE	CUMAJON, BARRIO LA UNION, LOS PUENTECITOS, BARRIO DUARTE, JUAN CASTAÑOS	600,000.00					
06	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y REMOZAMIENTO DEL CLUB - BACUMI	BACUMI ADETRO, AFUERA Y LA PAJA	600,000.00					
07	P.P.- REMOZAMIENTO CASA CLUB - SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	300,000.00					
08	P.P.- SANEAMIENTO DE CAÑADAS - PIÑA VIEJA	PIÑA VIEJA	900,000.00					
09	P.P.- REMOZAMIENTO DEL CLUB Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CAPILLA / TRAMO ACERAS Y CONTENES - CAO BAL	CAOBAL	1,500,000.00	498,915.02			x	20% DE AVANCE PARA LA EJECUCIÓN
10	P.P.-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE - SIERRA PRIETA	SIERRA PRIETA	1,100,000.00					OBRA EN LICITACIÓN
11	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - JIMA ARRIBA	JIMA ARRIBA	400,000.00					
12	P.P.- TERMINACIÓN DEL CLUB - COMEDERO	COMEDERO	600,000.00	50,000.00			x	PAGO MANO DE OBRA
13	P.P.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES- HATO MAYOR	HATO MAYOR	500,000.00					
TOTAL PLAN DE INVERSION			11,000,000.00	686,065.02	0	0		

Angela Maria Torres
Encargada de PPM




**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	4	30.70%
Obras pendientes	9	69.23
TOTAL	13	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$ 11,000,000.00	\$ 686,065.02	\$ 10,313,938.00	6.26%



**ALCALDIA MUNICIPAL FANTINO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
GESTION 2020 / 2024**