



**AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024  
PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2024**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Programa de Construcción y reconstrucción de calles, aceras, contenes y badenes	Municipal	RD\$ 6,786,811.00				X	CONCLUIDA
2	Programa de señalización de calles	Municipal	RD\$ 1,500,000.00	X				EN PROCESO
3	Construcción de Puente o Losa Vehicular	Villa Agrícola/Los Vineles	RD\$ 950,000.00				x	CONCLUIDA
4	Ampliación de Entrada de Play de Beisbol y Remozamiento	Calle José Manuel Peña Hijo	RD\$ 874,541.00	X				PENDIENTE
5	Construcción Verja Frontal Cementerio Palmar Abajo	Palmar Abajo	RD\$ 1,000,000.00	X				PENDIENTE

FIRMA ALCALDE

FECHA





## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2024

### I. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	40%
Obras en proceso	1	20%
Obras pendientes	2	40%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$11,111,352.00	9,025,402.79	2,085,949.21	81%