



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2024
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023
JULIO-SEPTIEMBRE 2024
RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
TERMINACIÓN CENTRO COMUNAL EL GRANADERO	EL GRANADERO	716,234.99	716,147.74	X					
AMPLIACIÓN CENTRO COMUNAL	EL PALMITO	716,234.99	117,538.29				X		
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	MARÍA AUXILIADORA-RINCÓN CALLAO	716,234.99	728,497.00	X					
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	BARTOLOMÉ	674,103.52	264,400.00				X		
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO	SABANA REAL	463,446.17	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	ÁNGEL FELIZ	463,446.17	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN PLAZA	LOS PINOS DEL EDÉN	463,446.17	0.00					X	
TOTAL		4,213,147.00	1,826,583.03	2	0	0	2	3	



Gregorio de Js. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

1/10/2024
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	2	29
OBRAS EN PROCESO	2	29
OBRAS PENDIENTES	3	43
TOTAL	7	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,213,147.00	1,826,583.03	2,386,563.97	43

Gregorio de Js. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION