



Distrito Municipal Guayabal

R.N.C. 430-053262 * 809-570-7665

Guayabal, Puñal, Santiago, R.D.
23 de Junio del 2022

Al : Señor
Ing. Valentín Santos García
Subsecretario
Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras
Públicas, Planeamiento y Ordenamiento
Territorial
Liga Municipal Dominicana

Asunto : **Informe estado del programa de
construcción de aceras y contenes en el
territorio.**

Luego de un cordial saludo, le estamos
remitiendo el informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual
hemos recibido fondos con las siguientes informaciones;

Modalidad de ejecución utilizada:
(Procedimiento de selección por Administración, para la Construcción de
Aceras y Contenes en Guayabal, Ejecutado bajo la modalidad con tercero
(contrato), contratista adjudicataria **DEAURIH ABAD GRULLON.**

Estatus de ejecución de la obra: (en proceso).

Atentamente,

FIOR DENIS TAVAREZ ESTRLLA
Directora Municipal



SELLO DEL ALCALDE O DIRECTOR DEL GOBIERNO LOCAL

AV/Ramón María Grullón 50altos Guayabal, puñal, República Dominicana

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78, La Canela, Santiago, Rep. Dom.
Tel. 809/336-0007 / Portal Institucional: www.districtomunicipallacanela.gob.do

PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2022

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto				Nivel de Avance			
			Estimado	20%	35%	85%	100%			
1	Construcción Aceras y Contenes	Entrada Los Quiles	1,016,000.00					X		
2	Construcción Aceras y Contenes	Calle Elias Grullón	1,647,806.39					X		
1	Construcción Aceras y Contenes	Calle Los Quiles hasta José Grasita	802,967.80					X		
2	Construcción Aceras y Contenes	Calle Los Quiles hasta Los Cepeda	387,998.07					X		

PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
BALANCE CONSOLIDADO						
CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2022						
No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto			Balance
			Estimado	Pagos Realizados	Balance	
1	Construcción Aceras y Contenes	Entrada Los Quiles	1,016,000.00	-	1,016,000.00	
	Avance Inicial			203,200.00	812,800.00	
	Cubicación única y final			812,800.00	-	
			1,016,000.00	1,016,000.00		

JRS



PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
BALANCE CONSOLIDADO						
CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2022						
No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos Realizados	Balance	
1	Construcción Aceras y Contenes	Calle Elias Grullón	1,647,806.39	-	1,647,806.39	
	Avance Inicial			329,561.28	1,318,245.11	
	Cubicación única y final			1,318,245.11	0.00	
			1,647,806.39	1,647,806.39	0.00	

PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
BALANCE CONSOLIDADO						
CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2022						
No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos Realizados	Balance	
1	Construcción Aceras y Contenes	Calle Los Quiles hasta José Grasita	802,967.80	-	802,967.80	
	Avance Inicial			160,593.56	642,374.24	
	Cubicación única y final			642,374.24	-	
			802,967.80	802,967.80	-	



Handwritten signature or initials in blue ink.

PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
BALANCE CONSOLIDADO					
CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE 2022					
No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Pagos Realizados	Balance
1	Construcción Aceras y Contenes	Calle Los Quiles hasta Los Cepeda	387,998.07	-	387,998.07
	Avance Inicial			77,599.61	310,398.46
	Cubicación única y final			310,398.46	(0.00)
			387,998.07	387,998.07	(0.00)

Atentamente,



Fior Denis Tavárez Estrella

Fior Denis Tavárez Estrella
Director Municipal