
JUNTA DISTRITAL LA CIENEGA, OCOA.
INFORME TRABAJOS REALIZADOS
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES.

Atendiendo a lo establecido en la licitación realizada y lo convenido en el contrato pactado para la construcción de aceras y contenes frotadas y violinadas en el **Barrio Tito en el Distrito Municipal de la Ciénaga** hemos procedido a la realización de dichas labores, realizando los procesos adecuados y cumpliendo con las especificaciones técnicas además de los parámetros indicados y establecidos, siendo estos debidamente auditados por la supervisión asignada para la vigilancia de estos trabajos.

A continuación, presentamos el presupuesto de la primera cubicación además un informe fotográfico detallado de forma cronológica mostrando las labores de construcción, en el cual se pueden observar los procesos de:

- Colocación de los letreros
- Ejecución del primer picazo
- Levantamiento topográfico
- Excavación y limpieza de los terrenos con equipos mecánicos
- Corrección de averías y colocación de tuberías
- Colocación de plantillas
- Vaciado de contenes
- Terminación de contenes y supervisión de los trabajos.

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS FROTADAS Y VIOLINADAS EN EL BARRIO TITO

La Ciénaga, Municipio San Jose de Ocoa, Prov. San Jose de Ocoa, Rep. Dom.

REPORTE #1

Contratista: Solaco SRI.

martes, 07 de junio de 2022

SUB-TOTAL		1,119,161.30
Dirección Técnica	10.00%	111,916.13
Irbis 18% del 10% de la Dirección Técnica	18.00%	20,144.90
Gastos Administrativos	3.00%	33,574.84
Seguros y Fianzas	5.00%	55,958.06
Codia	0.10%	1,119.16
Imprevisto	0.00%	0.00
Letreros (Reporte. #1)	P.A.	50,000.00
Ley 6/86	1.00%	11,191.61
Transporte de equipos (Reporte. #1)	P.A.	12,000.00
TOTAL GRAL. INDIRECTOS	R.D.S	295,904.71
TOTAL GRAL. IRA. CUBICACION	R.D.S	1,415,066.01
DESCUENTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE AVANCE INICIAL	50%	610,854.07
TOTAL GENERAL FACTURADO Reporte #1		1,109,638.98

Por SOLACO, SRI.
RNC: 13084060-2

Por Junta Municipal La Ciénaga



19/05/22 COLOCACION DE LETRERO.



EJECUCION DEL PRIMER PICAZO.





19/05/22. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.






21/05/22 EXCAVACION Y LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO.





CORRECCION DE AVERIA Y COLOCACION DE TUBERIAS.



22/05/22 COLOCACION DE PLANTILLAS.







23/05/22 INICIO DE VACIADO CONTENES.





TERMINACION DE CONTENES Y SUPERVISION DE TRABAJOS.



