



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 030201  
**REGIÓN:** ENRIQUILLO  
**PROVINCIA:** BAHORUCO  
**MUNICIPIO:** GALVÁN  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 27 de junio de 2023

**TÉCNICOS:**  
 1. Ing. Ana Indhira Ramírez  
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	196.80	1.45	1.00	196.80	1.00	285.36	196.80
TRAMO B	C/ LA CANELA	50.80	1.00	2.00	50.80	2.00	101.60	101.60
TRAMO C	C/ LA CANELA (FRENTE A LA ESCUELA)	30.00	3.65	1.00			109.50	
TRAMO D	C/ LA CANELA (FRENTE A LA ESCUELA)	24.00	1.00	1.00	24.00	1.00	24.00	24.00
TRAMO E	C/ 13 DE MARZO	200.70	1.00	1.00	200.70	1.00	200.70	200.70
TRAMO F	C/ SALIDA GALVAN - NEIBA	418.00	1.00	1.00	418.00	1.00	418.00	418.00
TRAMO G	C/ SALIDA GALVAN - NEIBA	39.40	1.00	1.00	39.40	1.00	39.40	39.40
TRAMO H	CALLE PASEO DE LOS PROFESORES	36.80	2.51	1.00	36.80	1.00	92.47	36.80
TRAMO I	CALLE 13 DE MAYO	50.10	2.55	1.00	44.60	1.00	127.96	44.60
TRAMO J	CALLE 13 DE MAYO	73.40	1.58	1.00	67.80	1.00	115.63	67.80
TRAMO DL	CALLE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	25.20	1.58	1.00	25.20	1.00	39.82	25.20
TRAMO DM	CALLE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	8.40	3.34	1.00	8.40	1.00	28.06	8.40
TRAMO DN	CALLE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	13.30	1.58	1.00	13.30	1.00	21.01	13.30
TRAMO DO	CALLE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	30.20	1.55	1.00	34.40	1.00	46.66	34.40
TRAMO DP	CALLE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	13.30	1.87	1.00	13.30	1.00	24.87	13.30
TRAMO DQ	CALLE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	11.20	2.43	1.00	11.20	1.00	27.27	11.20




## LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO DR	CALLE 24 DE ABRIL ESQ. 13 DE MARZO	42.70	0.53	1.00	42.70	1.00	22.63	42.70
TRAMO DS	CALLE 24 DE ABRIL ESQ. 13 DE MARZO				6.00	1.00		6.00
TRAMO DT	CALLE 24 DE ABRIL ESQ. 13 DE MARZO	29.00	0.43	1.00	29.00	1.00	12.54	29.00
TRAMO DU	CALLE 24 DE ABRIL ESQ. 13 DE MARZO	7.85	0.94	1.00	6.00	1.00	7.35	6.00
TRAMO DV	CALLE 24 DE ABRIL ESQ. 13 DE MARZO	13.20	1.95	1.00	13.20	1.00	25.74	13.20
TRAMO DW	CALLE DEL PARQUE INFANTIL GREGORIO LUCIANO	14.00	1.13	1.00	14.00	1.00	15.75	14.00
TRAMO DX	CALLE 24 DE ABRIL	38.00	1.13	1.00	38.00	1.00	42.75	38.00
TRAMO DY	CALLE 24 DE ABRIL	28.00	1.10	1.00	28.00	1.00	30.80	28.00
TRAMO DZ	CALLE 24 DE ABRIL	9.00	0.25	1.00	9.00	1.00	2.25	9.00
TRAMO EA	CALLE 24 DE ABRIL	11.30	0.75	1.00	11.30	1.00	8.48	11.30
TRAMO EB	CALLE AMANTE DEL PROGRESO	3.60	1.50	1.00	12.30	1.00	5.40	12.30
TRAMO EC	CALLE AMANTE DEL PROGRESO				7.40	1.00		7.40
TRAMO ED	CALLE AMANTE DEL PROGRESO	13.00	1.03	1.00	13.00	1.00	13.33	13.00
TRAMO EE	CALLE LA CANELA	23.00	1.32	1.00	15.00	1.00	30.25	15.00
<b>Total</b>							<b>1,919.56</b>	<b>1,480.40</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,040,012.37  
Monto desembolsado RD\$ 4,040,012.38 (100%)  
Avance de obra 155.06%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** ENRIQUILLO

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 27 de junio de 2023

**PROVINCIA:** BAHORUCO

**MUNICIPIO:** GALVÁN

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,919.56 metros cuadrados de aceras y 1,480.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## **NOTAS**

1. Las aceras y contenes se observan de buena calidad.
2. Este gobierno local está construyendo por contrato.
3. Alguna de las aceras son estampadas y con color.

## **IMÁGENES**







# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



*Suministra los datos de este reporte,*

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico