



*Municipio de Villa Jaragua*

Despacho de la Alcaldía  
Teléfono. 829-245-2234, 829-605-5604.  
[www.ayuntamientovillajaragua.gob.do](http://www.ayuntamientovillajaragua.gob.do)  
[ayuntamientovillajaragua2020@gmail.com](mailto:ayuntamientovillajaragua2020@gmail.com)  
RNC-4-17-00776-2.

**Informe del estado del programa de construcción de aceras y contenes en el territorio del Municipio Villa Jaragua.-**

El ayuntamiento municipal de villa jaragua, provincia Bahoruco, recibió para la construcción de aceras y contenes de parte de la Liga Municipal Dominicana la suma de \$:3.758.247,85. Los cuales se han invertido de la siguiente manera:

- 1- Construcción de contenes en el sector El Maniel (calle Manen Tula-Pichardo). presupuesto de: \$:404,000.00.
- 2- Construcción de contenes en el sector Alto Velo (calle Mercedes - Ramales). presupuesto de: \$:404,000.00.
- 3- Construcción de contenes en el sector El Otro Lado (calle Restauración). presupuesto de: \$:404,000.00.
- 4- Construcción de contenes en el sector La Madre (Calle Fe y Alegría). presupuesto de: \$:404,000.00.
- 5- Construcción de contenes en el sector El Tunal (calle Dona Manguila y Mártires Reyito Martha). presupuesto de \$:722,829.51.
- 6- Construcción de contenes en el sector Los Guayacanes (calle Prof. Rubén Cuevas). presupuesto de \$:319,836.02.
- 7- Construcción de contenes en el sector Los Guayacanes (calle Galo Ferreras y Melido Cuevas). presupuesto de \$:716,658.00.

**Modalidad de ejecución de las obras**

La modalidad utilizada en las diferentes construcciones de contenes fue la asignación a diferentes maestros constructores de la comunidad, bajo contratos de obras firmados por los maestros, por el jurídico de esta institución y supervisadas por un ingeniero del codia.

La razón de utilizar esta metodología fue que el programa nacional de asfaltado estaba en el Distrito Municipal Las Clavellinas. Municipio Los Rios y para aprovechar este programa lo realizamos de esta manera donde en el día hoy ya tenemos todos sectores mencionados mas arriba asfaltados.

Hasta el día de hoy hemos ejecutado la suma de \$:3,644,592.32, y tenemos disponible la suma de \$:113,655.53.

La comisión de Ingenieros supervisores ya estuvieron en nuestro territorio realizando el levantamiento de las construcciones de contenes de 3014 metros lineales. Los fondos recibidos están planificados para construir 947 metros de aceras y contenes.

Nota: todos los fondos se utilizaron solo para la construcción de contenes ya que el comité de seguimiento, la arcadia concejo de Regidores llegaron a ese acuerdo para que el programa de asfaltado impacte más a nuestro municipio.

Anexo: listado de comprobantes devengados por partidas presupuestaria.

*Ivan Medina*  
Ivan Aristides Medina Trinidad, M.A.  
Alcalde Municipal.-  
ALCALDE  
IVAN MEDINA, M.A.  
ALCALDE  
PROV. BAHORUCO, R.D.  
MUNICIPIO DE VILLAHUACUA

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Listado Comprobantes Devengados por Partida Presupuestaria

Programática	Objeto Gasto	Destino Fondo	Cuenta	Fecha	Nº Comprobante	Tipo Comprobante	Proveedor	Monto	Estado
11 01 0057 - CONSTRUCCION DE CONTENES LMD	7 02 4 01 - Infraestructura terrestre y obras anexas	2 2 - Obras de Infraestructura	040-200964-9 - Inversion Obras Municipales	04/03/2022	2022-000179	COM Gasto	SENON BATISTA GARCIA	98,000.00	Cumplido
				04/03/2022	2022-00180	COM Gasto	MANUEL MEDINA MATOS	98,000.00	Cumplido
				04/03/2022	2022-000181	COM Gasto	YAIRI MATOS MATOS	98,000.00	Cumplido
				13/04/2022	2022-000366	COM Gasto	MANUEL MEDINA MATOS	366,394.15	Cumplido
				13/04/2022	2022-000367	COM Gasto	SENON BATISTA GARCIA	366,394.15	Cumplido
				13/04/2022	2022-000368	COM Gasto	BENJAMIN ALBERTO PENNA MATOS	366,394.15	Cumplido
				13/04/2022	2022-000369	COM Gasto	YAIRI MATOS MATOS	366,394.15	Cumplido
				13/04/2022	2022-000376	COM Gasto	RAFAEL SEGURA FERRERAS	144,565.90	Cumplido
				13/04/2022	2022-000377	COM Gasto	JUAN MELLA MORILLO	63,962.20	Cumplido
				20/04/2022	2022-000386	COM Gasto	ROOVEL ARISTIDES RIVAS FERRERAS	20,979.30	Cumplido
				20/04/2022	2022-000387	COM Gasto	ROOVEL ARISTIDES RIVAS FERRERAS	20,988.40	Cumplido
				20/04/2022	2022-000388	COM Gasto	ROOVEL ARISTIDES RIVAS FERRERAS	20,981.90	Cumplido
				20/04/2022	2022-000389	COM Gasto	ROOVEL ARISTIDES RIVAS FERRERAS	20,985.09	Cumplido
				20/04/2022	2022-000390	COM Gasto	MIGUEL A. MENDEZ BATISTA	143,331.60	Cumplido
				20/05/2022	2022-000522	COM Gasto	RAFAEL SEGURA FERRERAS	524,204.66	Cumplido
				20/05/2022	2022-000523	COM Gasto	MIGUEL A. MENDEZ BATISTA	519,729.00	Cumplido
				20/05/2022	2022-000524	COM Gasto	JUAN MELLA MORILLO	231,930.80	Cumplido
				01/06/2022	2022-000579	COM Gasto	ROOVEL ARISTIDES RIVAS FERRERAS	13,698.02	Cumplido
				01/06/2022	2022-000580	COM Gasto	ROOVEL ARISTIDES RIVAS FERRERAS	30,961.60	Cumplido
				01/06/2022	2022-000581	COM Gasto	ROOVEL ARISTIDES RIVAS FERRERAS	30,697.25	Cumplido

Total Devengado

3,644,592.32

Presupuestado: 3,458,244.85  
 Devengado: 3,644,592.32  
 Disponible: 113,655.53