



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**CODIGO:** 030502  
**REGIÓN:** ENRIQUILLO  
**PROVINCIA:** BAHORUCO  
**MUNICIPIO:** LOS RÍOS  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LAS CLAVELLINAS


**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 19 de agosto de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Ana Indhira Ramírez  
 2. Ing. Asamín Ferreras

| TRAMOS       | NOMBRE DE LA CALLE            | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A      | CALLE RESPALDO HUMBERTO ROCIO |                        |                     |                              | 57.10                 | 2                              |                      | 114.2                 |
| TRAMO B      | MARIA AUXILIADORA             |                        |                     |                              | 14.00                 | 1                              |                      | 14                    |
| TRAMO C      | CALLE A                       |                        |                     |                              | 72.20                 | 1                              |                      | 72.2                  |
| TRAMO D      |                               |                        |                     |                              |                       |                                |                      |                       |
| TRAMO E      |                               |                        |                     |                              |                       |                                |                      |                       |
| TRAMO F      |                               |                        |                     |                              |                       |                                |                      |                       |
| TRAMO G      |                               |                        |                     |                              |                       |                                |                      |                       |
| TRAMO H      |                               |                        |                     |                              |                       |                                |                      |                       |
| TRAMO I      |                               |                        |                     |                              |                       |                                |                      |                       |
| TRAMO J      |                               |                        |                     |                              |                       |                                |                      |                       |
| <b>Total</b> |                               |                        |                     |                              |                       |                                | <b>0</b>             | <b>200.4</b>          |

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,816,755.23  
 Monto desembolsado RD\$ 1,408,377.62 (50%)  
 Avance de obra 18.43%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO  
PROVINCIA: BAHORUCO  
MUNICIPIO: LOS RÍOS  
DISTRITO MUNICIPAL: LAS CLAVELLINAS

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19 de agosto de 2022

## REPORTE


A la fecha de 19/08/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 200.40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 18.43% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. El gobierno local solo esta construyendo contenes.
2. Las coordenadas se tomaron con el GPS de los celulares.

## IMÁGENES





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
ING. ASAMÍN FERRERAS  
Técnico

