



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 040801

**REGIÓN:** ENRIQUILLO

**PROVINCIA:** BARAHONA

**MUNICIPIO:** FUNDACIÓN

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 15/2/2023

**TÉCNICOS:** 1. Arq. Zunilda Del Rosario  
2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sec. Barrio nuevo	57.77	1.00	1.00	53.00	1.00	57.77	53.00
TRAMO B	Sec. Barrio nuevo	150.10	1.00	1.00	153.10	1.00	150.10	153.10
TRAMO C	Sec. Barrio nuevo	35.05	1.00	1.00	33.70	1.00	35.05	33.70
TRAMO D	Sec. Barrio nuevo	130.00	1.00	1.00	130.00	1.00	130.00	130.00
TRAMO E	Sec. Barrio nuevo	30.13	1.00	1.00	24.80	1.00	30.13	24.80
TRAMO F	Sec. Barrio nuevo	284.10	1.00	1.00	6.00	1.00	284.10	6.00
TRAMO G	Sec. Barrio nuevo	20.70	1.00	1.00	284.10	1.00	20.70	284.10
TRAMO H	Sec. Barrio nuevo	7.30	1.00	1.00	20.70	1.00	7.30	20.70
TRAMO I	Sec. Barrio nuevo				7.30	1.00		7.30
TRAMO J	Calle Del Play	6.06	1.00	1.00	7.00	1.00	6.06	7.00
TRAMO DL	Calle Del Play	80.32	1.00	1.00	77.60	1.00	80.32	77.60
TRAMO DM	Calle Del Play	142.42	1.00	1.00	95.40	1.00	142.42	95.40
TRAMO DN	Calle Del Play	19.51	1.00	1.00	19.00	1.00	19.51	19.00
TRAMO DO	Calle Del Play	12.90	1.00	1.00	8.60	1.00	12.90	8.60
TRAMO DP	Calle Del Play	89.85	1.00	1.00	90.30	1.00	89.85	90.30
TRAMO DQ	Calle Del Play	95.44	1.00	1.00			95.44	
TRAMO DR	Villa Algodón	46.86	1.00	1.00			46.86	
TRAMO DS	Villa Algodón	0.43	1.00	1.00			0.43	
TRAMO DT	Villa Algodón	4.13	1.00	1.00			4.13	




## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO DU	Villa Algodón	11.35	1.00	1.00			11.35	
TRAMO DV	Villa Algodón	56.45	1.00	1.00			56.45	
TRAMO DW	Al Lado Del Parque	2.20	1.00	1.00			2.20	
TRAMO DX	Al Lado Del Parque	47.04	1.00	1.00			47.04	
TRAMO DY	Al Lado Del Parque	44.81	1.00	1.00			44.81	
TRAMO DZ	Al Lado Del Parque	5.11	1.00	1.00			5.11	
TRAMO EA	Al Lado Del Parque	42.00	1.00	1.00				
TRAMO EB	Al Lado Del Parque	5.10	1.00	1.00			5.10	
<b>Total</b>							<b>1,385.13</b>	<b>1,010.60</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,976,833.92  
Monto desembolsado RD\$ 2,976,833.93 (100%)  
Avance de obra 146.83%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: ENRIQUILLO**

**PROVINCIA: BARAHONA**

**MUNICIPIO: FUNDACIÓN**

**DISTRITO MUNICIPAL: -**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15/2/2023**



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,385.13 metros cuadrados de aceras y 1,010.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. Las Aceras y Contenes están ejecutadas según las especificaciones técnicas del programa en cuestión.
2. En relación la ejecución de las aceras el relleno compactado fue superior al promediado por el programa de aceras y contenes.

### IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

  
ING. EDWARD ACOSTA

Técnico