

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA


CODIGO: 100501
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: CRISTÓBAL
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de marzo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Elizabeth García



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO VIEJO, C/ CIRCUNVALACION JESUS M	9.50	0.85	1			8.075	
TRAMO B	BARRIO VIEJO, C/ CIRCUNVALACION JESUS M	157.20	0.96	2			301.824	
TRAMO C	BARRIO VIEJO, C/ CIRCUNVALACION JESUS M	270.20	1.07	2			577.20124	
TRAMO D	C/ JOSE DEL CARMEN	80.50	0.93	2			149.73	
TRAMO E	C/ GREGORIO LUPERON (SALIDA BATEY 7)	117.30	1.09	2	117.3	2	255.714	234.6
Total							1292.54	234.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,877,815.06
 Monto desembolsado RD\$ 2,877,815.06 (100%)
 Avance de obra 77.96%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

ELIZABETH GARCÍA
Técnico