



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

Villa Hermosa, La Romana
28/06/2022

Ing. Valentín Santos García

Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial.

**Asunto: Informe de estado del programa de construcción de aceras y
Contenes**

Sr. Valentín

Luego de un cordial saludo le informamos sobre los avances del programa, que consisten en la realización de aceras y contenes en distintos puntos del municipio.

En nuestra demarcación el programa se aplicó de la forma siguiente:

Modalidad de ejecución: Se seleccionó la modalidad de comparativa de precios con la finalidad de optimizar la inversión, el presupuesto general fue dividido en seis bloques para de esa forma alcanzar la mayor cantidad de sectores que demandan ese tipo de obras.

Programación de las obras: Las obras se iniciaron en fecha 25 de Mayo en los sectores establecidos en la tabla anexa.

Porcentaje Económico y de Ejecución: Fondos asignados por la Liga Municipal RD\$ 10, 983,696.60, Fondos utilizados RD\$ 8, 492,646.23 que constituye un 77.32% de los fondos para un restante de RD\$2, 265,433.89. Ver detalle en tabla anexa


Favio Antonio Noel
Alcalde

Municipio de Villa Hermosa

