



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —


## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 130102  
**REGIÓN:** CIBAO SUR  
**PROVINCIA:** LA VEGA  
**MUNICIPIO:** LA VEGA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** RÍO VERDE ARRIBA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13 de mayo de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Arq. Zunilda Del Rosario  
 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/PARALELA CARRETERA MANGA				18.00	1		18
TRAMO B	C/PARALELA CARRETERA MANGA				14.80	1		14.8
TRAMO C	C/PARALELA CARRETERA MANGA				81.80	1		81.8
TRAMO D	C/SEÑORA YENI QUEZADA				160.80	1		160.8
TRAMO E	C/SEÑORA YENI QUEZADA				105.50	1		105.5
TRAMO F	C/SEÑORA YENI QUEZADA				59.00	1		59
TRAMO G	C/SEÑORA YENI QUEZADA				19.80	1		19.8
TRAMO H	C/SEÑORA YENI QUEZADA				145.60	1		145.6
TRAMO I	C/SEÑORA YENI QUEZADA				5.90	1		5.9
TRAMO J	C/SEÑORA YENI QUEZADA				45.40	1	17.21	45.4
TRAMO K	C/DEL PLAY	17.21	1.00	1	98.40	1		98.4
TRAMO L	C/DEL PLAY				18.00	1		18
TRAMO M	C/DEL PLAY				70.60	1		70.6
TRAMO N	C/TALLER ORLANDO				25.90	1		25.9
TRAMO O	C/TALLER ORLANDO				77.90	1		77.9
TRAMO P	C/TALLER ORLANDO				23.40	1		23.4
TRAMO Q	C/TALLER ORLANDO				47.50	1		47.5
TRAMO R	C/SEÑOR HENRY VALERIO				129.20	1		129.2
TRAMO S	C/SEÑOR HENRY VALERIO				55.30	1		55.3
TRAMO T	C/SEÑOR HENRY VALERIO				21.50	1		21.5
TRAMO U	C/SEÑOR HENRY VALERIO				13.90	1		13.9
TRAMO V	C/SEÑOR HENRY VALERIO				93.60	1		93.6
TRAMO W	C/SEÑOR HENRY VALERIO				6.80	1		6.8
TRAMO X	C/SEÑOR HENRY VALERIO				67.80	1		67.8
TRAMO Y1	C/SEÑOR HENRY VALERIO				80.80	1		80.8
TRAMO Z1	C/SEÑOR HENRY VALERIO				5.80	1		5.8



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AA	C/SEÑOR HENRY VALERIO				111.00	1		111
TRAMO AB	C/PERPENDICULAR AL PLAY				128.00	1		128
TRAMO AC	C/PARTE ATRÁS DEL DOGOUT				78.90	1		78.9
TRAMO AD	C/PARTE ATRÁS DEL DOGOUT				8.10	1		8.1
TRAMO AE	C/PARTE ATRÁS DEL DOGOUT				261.60	1		261.6
TRAMO AF	C/SEÑORA JUSTINA				78.90	1		78.9
TRAMO AG	C/SEÑORA JUSTINA				8.10	1		8.1
TRAMO AH	C/SEÑORA JUSTINA				261.60	1		261.6
TRAMO AI	C/SEÑORA NEREIDA				11.00	1		11
TRAMO AJ	C/SEÑORA NEREIDA				25.60	1		25.6
TRAMO AK	C/SEÑORA NEREIDA				38.00	1		38
TRAMO AL	C/SEÑOR HENRY VALERIO				29.80	1		29.8
TRAMO AM	C/SEÑOR HENRY VALERIO				7.20	1		7.2
TRAMO AN	C/SEÑOR HENRY VALERIO				184.00	1	22.41	184
TRAMO AO	C/SEÑOR HENRY VALERIO	22.41	1.00	1	46.00	1		46
TRAMO AP	C/SEÑOR HENRY VALERIO				28.40	1	4.08	28.4
TRAMO AQ	C/TALLER PEPITO	4.08	1.00	1	13.60	1		13.6
TRAMO AR	C/TALLER PEPITO				238.60	1		238.6
TRAMO AS					5.60	1	38.72	5.6
TRAMO AT		38.72	1.00	1	48.00	1		48
Total							82.42	3105.00

## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,112,843.26

Monto desembolsado RD\$ 5,112,843.27 (100%)

Avance de obra 153.98%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de mayo de 2022

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: LA VEGA

DISTRITO MUNICIPAL: RÍO VERDE ARRIBA

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 82.42 metros cuadrados de aceras y 3,105.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS

1. La terminación de los contenes no es óptima, puesto que, no se le dio el tiempo de fraguado necesario para lograr la terminación correcta en los cantos laterales.
2. E algunos tramos los contenes se ejecutaron por debajo de la rasante de la vía y sin la pendiente correspondiente; provocando dificultad en la canalización adecuada de las aguas.
3. Se construyeron mayor cantidad de contenes para aprovechar el programa de asfaltado.

### IMÁGENES





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

*Zunilda Del Rosario C.*  
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

*D/o Stanylin P.H.*  
ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

