



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 130202  
**REGIÓN:** CIBAO SUR  
**PROVINCIA:** LA VEGA  
**MUNICIPIO:** CONSTANZA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** TIREO


**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 28 de junio de 2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza  
 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	PUERTA DEL CIELO				184.00	2.00		368.00
TRAMO B	PUERTA DEL CIELO				761.30	2.00		1,522.60
TRAMO C	EL CAFÉ	62.10	0.90	1.00	56.10	1.00	55.89	56.10
TRAMO D	EL CAFÉ	11.30	0.50	1.00	46.9	1.00	5.65	
TRAMO E	EL CAFÉ				117.60	2.00		235.20
TRAMO F	LA ALTAGRACIA	39.55	1.08	1.00	223.10	2.00	42.64	446.20
TRAMO G	LA ALTAGRACIA	23.30	1.10	1.00	208.00	2.00	25.63	416.00
TRAMO H	SURIEL ARRIBA				381.20	2.00		762.40
TRAMO I	ARROLLO FRIO	78.00	1.00	1.00			78.00	
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>207.81</b>	<b>3,806.50</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,271,237.15  
 Monto desembolsado RD\$ 2,135,618.58 (50%)  
 Avance de obra 228.98%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO SUR

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 28 de junio de 2023

**PROVINCIA:** LA VEGA

**MUNICIPIO:** CONSTANZA

**DISTRITO MUNICIPAL:** TIREO

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 207.81 metros cuadrados de aceras y 3,806.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS

1. Esta obra fue ejecutada por administrativo
2. En su mayor parte solo se ejecuto contenes por la demanda los municepe y por lo espacio que se tenia
3. A pesar de ser por administracion esta ejecuccin de este proyecto se encuentra de manera aceptable

### IMÁGENES





**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**



*Suministra los datos de este reporte,*

**ING. STAYLIN MENDOZA**

**Técnico**

**ARQ. KEILIN MORA**

**Técnico**