



LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 150303

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: GUAYUBÍN

DISTRITO MUNICIPAL: HATILLO PALMA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 1 de julio de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamin Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE ROGER MORETA				92.20	2		184.4
TRAMO B	GREGORIO FOUNDEUR				79.40	2		158.8
TRAMO C	GREGORIO FOUNDEUR				74.00	2		148
TRAMO D	CALLE ROSA E. CRUZ				83	2		166
TRAMO E	CALLE ROSA E. CRUZ				38.8	1		38.8
TRAMO F	CALLE ROSA E. CRUZ				40.8	1		40.8
TRAMO G	CALLE GREGORIO VALVERDE				109.6	2		219.2
TRAMO H	CALLE DOMINGO CRUZ				52.5	2		105
TRAMO I	CALLE MARIA BERRIOS				30	2		60
TRAMO J	CALLE FRENTE A LA ESCUELA				50	2		100
TRAMO K	CALLE EL PLAY				47.5	2		95
TRAMO L	CALLE DANIEL FERMINI				30.2	1		30.2
Total							0	1346.2

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA	
Monto asignado	RD\$ 3,561,186.21
Monto desembolsado	RD\$ 1,780,593.11 (50%)
Avance de obra 95.35%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: HATILLO PALMA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 1 de julio de 2022

REPORTE

A la fecha de 01/07/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,346.20 metros lineales de contén, lo que corresponde al 95.35% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

- En nuestra visita de inspección pudimos observar , que el gobierno local va a ejecutar más contenes
1. que aceras debido a que las calles son muy pequeñas y así a la vez aprovechar el programa de asfaltado.


IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

ING. ASAMÍN FERRERAS
Técnico





PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

INFORMES DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Montecristi

MUNICIPIO: _____

DISTRITO MUNICIPAL: Atatillo Palma

BARRIO Y/O SECTOR:

El cementerio y el centro

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Liga Municipal Dominicana

c. Contratista

Nombre ----- RNC-----

2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)**2.1. Datos técnicos**

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren con fondos del gobierno local.

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: _____

2.2. Nombre, tramos, longitud , ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

Habitat Palmae

6-06-2022

Contenedores

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENEDORES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Roger Morela	19.661315		19.660799		4.70			(93.712)	
Tramo B	Gregorio Fodda	-71.15.1723		-71.19.2345		4.70			76.70 (2)	
Tramo C	Rosa de la Cruz	19.662015		19.662003		4.70			81.2 (2)	
Tramo D	//	71.18.759		71.18.775		4.70			8 (1)	
Tramo E	Prolog Rosal	19.664903		19.665205		4.70			69.7 (1) LD	
Tramo F	La Cruz	71.17.9726		71.17.9726					41.13 (1) LI	
Tramo G	Gregorio Valverde	19.664210		19.665203						
Tramo H	Domingo Cruz	71.17.9146		71.17.9024		4.70			112.20 (1)	
Tramo I	Maria Concha	19.667300		19.667965		4.04			52.9 (2)	
Tramo J	Fede de Sola	71.16.7130		71.167058					31.5 (2)	
Tramo K	Calle Play	19.66964		19.667292		3.20			51.5 (2)	
Tramo L	Calle G. Santamaría	71.16.2989		71.16.573		3.70			47.10 (2)	
		19.667208		19.667536		3.50				
		71.16.5774		71.16.428		5.20			31.00 (1)	
		19.665315		19.665769						
		71.18.4598		71.18.9522						

Total Contenedores ML = (184.00 + 153.40 + 162.41 + 816.70 + 411.30 + 224.40 + 105.80 + 63 + 103.00 + 94.20 + 31.00)

Total = 1,240.20 ML

2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes): Viviendas: Escuelas: Comercio:
Cuartel Policial: Iglesias: Parques: Canchas y/o Play: Otros:

3- REFERENCIAS DEL SITIO

Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

Suministra los datos de esta ficha de identificación,

Nombre completo de los técnicos:

Eng. M. Andrés Cerezo

Entidad: CODIA

Liga Municipal Dominicana

Fecha de la visita técnica: _____

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO PALMA

TEL. 809-572-9581 * RNC 410-01248-3
Calle Jacinto Valet, Esq. 4 de septiembre Hatillo Palma, Montecristi, RD
Email: comunicacion@jmhpalma.gov.do web: www.jmhpalma.gov.do

01/07/2023

A : Ing. Nelson Peña
Asesoría y construcción Municipal
Liga Municipal Dominicana


De : Vicente Hernández
Director
Junta Municipal Hatillo Palma.

Asunto : Construcción de Contenes D.M Hatillo Palma

Estimado Señor,

Después de un cordial saludo, sirva la presente para informarle que esta junta municipal de hatillo palma dentro del programa de apoyo a los gobiernos locales para realizar acera y contenes, ha decidido realizar más contenes que aceras debido a que las calles son muy pequeñas, y así aprovecharíamos tener mas calles preparadas para ser incluida en el programa de asfalto.

Sin otro particular, se despide


Vicente Hernández

