



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 170201
 REGIÓN: VALDESIÁ
 PROVINCIA: PERAVÍA
 MUNICIPIO: NIZAO
 DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23 de agosto de 2022

TÉCNICOS: 1. Elizabeth García
 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ESQ. CALLE MELLA DE LOS BOMBERO	10.30	0.83	1	93.10	2	8.549	186.2
TRAMO B	ZONA COLEGIO SALVADOR				74.80	2		149.6
TRAMO C	ZONA COLEGIO SALVADOR				41.20	2		82.4
TRAMO D	ZONA CASTILLO				104.7	2		209.4
TRAMO E	ZONA CASTILLO				20	2		40
TRAMO F	ZONA LA POLLERA				112.3	2		224.6
TRAMO G	ZONA LA POLLERA				89.9	2		179.8
TRAMO H	ZONA LA POLLERA				60.1	2		120.2
TRAMO I	ZONA PROFESOR JUAN				101.6	2		203.2
TRAMO J	ZONA PROFESOR JUAN				120.2	2		240.4
TRAMO K								
Total							8.55	1635.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,042,506.82
 Monto desembolsado RD\$ 2,021,253.42 (50%)
 Avance de obra 104.40%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23 de agosto de 2022

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: NIZAO

DISTRITO MUNICIPAL: -

REPORTE


A la fecha de 23/08/2022 se ha ejecutado 8.55 metros cuadrados de aceras y 1,635.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 104.4% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Se observó una buena terminación en los contenes hasta el momento de la visita.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ELIZABETH GARCÍA
Técnico


ING. RICHARD CABRERA
Técnico

