



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 170202

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: NIZAO

DISTRITO MUNICIPAL: PIZARRETE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23/8/2022


1. Elizabeth García

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SALIDA AL PLAY				41.80	1		41.8
TRAMO B	SALIDA AL PLAY				116.70	1		116.7
TRAMO C	BRISAS DE CANAL	119.20	1.40	1	119.20	1	166.88	119.2
TRAMO D	BRISAS DE CANAL				48	1		48
TRAMO E	BRISAS DE CANAL	161.60	1.50	1	161.6	2	242.4	323.2
TRAMO F	BRISAS DE CANAL	40.80	1.53	1	40.8	2	62.424	81.6
TRAMO G	BRISAS DE CANAL	27.90	1.00	1	35.1	2	27.9	70.2
TRAMO H	BRISAS DE CANAL	19.10	0.65	1	19.1	1	12.415	19.1
TRAMO I	BRISAS DE CANAL	33.70	1.00	1	33.7	2	33.7	67.4
TRAMO J	LA ANTENA DE CLARO	46.10	0.95	2	46.1	2	87.59	92.2
TRAMO K	ANTENA DE CLARO	21.60	1.02	1	21.6	1	22.032	21.6
TRAMO L	ANTENA DE CLARO	23.00	1.00	1	58.7	1	23	58.7
TRAMO M	ANTENA DE CLARO				16.6	1		16.6
Total							678.341	1076.3

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,297,316.67
Monto desembolsado RD\$ 1,648,658.34 (50%)
Avance de obra 110.51%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: NIZAO
DISTRITO MUNICIPAL: PIZARRETE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23/8/2022

REPORTE


A la fecha de 23/8/2022 se ha ejecutado 678.34 metros cuadrados de aceras y 1,076.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 110.51% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Esta obra esta siendo construida por administración.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Elizabeth

ELIZABETH GARCÍA

Técnico

Richard

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

