

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 180802
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: PUERTO PLATA
MUNICIPIO: VILLA ISABELA
DISTRITO MUNICIPAL: ESTERO HONDO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de junio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado
 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE RAFAEL ANT. SANCHEZ				52.40	1.00		52.40
TRAMO B	CALLE ABK VAN DEN ELSEN				120.55	2.00		241.10
TRAMO C	CALLE VICENTE TEJADA				90.70	2.00		181.40
TRAMO D	CALLE LOS PECADORES				208.85	2.00		417.70
TRAMO E	CALLE SANCHEZ				49.40	2.00		98.80
TRAMO F	JUAN B. ALMONTE LOS CALLEJONES				111.15	2.00		222.30
TRAMO G	CALLE PEDRO MIR				16.05	2.00		32.10
TRAMO H	CALLE LOS MAESTROS				71.05	2.00		142.10
TRAMO I	CALLE LOS CAÑITOS GRULLON				157.20	2.00		314.40
TRAMO J	CALLE SANCHEZ PUNTA RUSIA				82.15	2.00		164.30
TRAMO K	CALLE LOS PECADORES				158.20	2.00		316.40
Total								2,183.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,943,213.06
 Monto desembolsado RD\$ 2,943,213.06 (100%)
 Avance de obra 187.60%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de septiembre de 2022

PROVINCIA: PUERTO PLATA

MUNICIPIO: VILLA ISABELA

DISTRITO MUNICIPAL: ESTERO HONDO

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se certifica que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,281.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta obra fue ejecutada por administración según la información suministrada por la alcaldía para un mayor rendimiento de los recursos.
2. Solo se ejecutó contenes para aprovechar el plan de asfaltado próximo, y estos a su vez presentan buena terminación y funcionalidad.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


ING. RICHARD CABRERA
Técnico