



**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

**CODIGO:** 060504  
**REGIÓN:** CIBAO NORDESTE  
**PROVINCIA:** DUARTE  
**MUNICIPIO:** VILLA RIVA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LAS TARANAS


**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 3 de agosto de 2022  
**SUPERVISOR:** Elvy Mercedes Disla  
**CODIA:** 29285

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CRUCE SAN RAFAEL	136.60	1.05	1.00	136.60	1.00	143.43	136.60
TRAMO B	CRUCE SAN RAFAEL	277.50	1.00	1.00	277.50	1.00	277.50	277.50
TRAMO C	CRUCE SAN RAFAEL	372.60	1.02	1.00	372.60	1.00	380.05	372.60
TRAMO D	CRUCE SAN RAFAEL	212.80	0.92	1.00	212.80	1.00	196.01	212.80
TRAMO E	CRUCE SAN RAFAEL	228.00	0.90	1.00	228.00	1.00	205.20	228.00
TRAMO F	CRUCE SAN RAFAEL	304.14	1.01	1.00	302.14	1.00	308.20	302.14
<b>Total</b>							<b>1,510.39</b>	<b>1,529.64</b>

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 3,673,002.69  
Monto desembolsado RD\$ 3,673,002.70 (100%)  
Avance de obra 165.93%

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: VILLA RIVA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS TARANAS

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,510.39 metros cuadrados de aceras y 1,529.64 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS

1. Este informe de cierre de ejecución se realiza a partir del reporte suministrado por el Ingeniero Supervisor del gobierno local designado por el CODIA, en cumplimiento de convenio CODIA-LMD.
2. En el reporte del supervisor designado del CODIA no se incluyen imágenes de los trabajos realizados.
3. Construcciones de la Liga Municipal Dominicana, realizadas durante una visita de inspección de fecha 16 mayo 2022.

## IMÁGENES





Suministra los datos de este reporte,

Arg. Yarisá Pérez  
Técnico



LIGA MUNICIPAL  
-DOMINICANA-

