

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 090303

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: GASPAS HERNÁNDEZ

DISTRITO MUNICIPAL: VERAGUA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 13 de mayo de 2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Ing. Camila Moya


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/DUARTE	60.10	1.00	1	60.30	1	60.1	60.3
TRAMO B	C/DUARTE	44.80	0.70	1	44.80	1	31.36	44.8
TRAMO C	C/DUARTE	191.20	1.07	1	193.20	1	204.584	193.2
TRAMO D	C/DUARTE	67.20	0.99	1	67.2	1	66.528	67.2
Total							362.572	365.5

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,268,091.97

Monto desembolsado RD\$ 4,268,091.98 100%

Avance de obra 32.16%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 13 de mayo de 2022

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: GASPAR HERNÁNDEZ

DISTRITO MUNICIPAL: VERAGUA

REPORTE


A la fecha de 13/05/2022 se ha ejecutado 362.57 metros cuadrados de aceras y 365.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 32.16% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. La obra, la dividieron por lotes: tres lotes por comparacion de precio y uno por administración (este ya esta terminado).
2. Tienen partidas de demolición.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


ING. CAMILLA MOYA
Técnico

