



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040201

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: CABRAL

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19/05/2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado
2. Elisabeht Aguilera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO C	C/INDEPENDENCIA				76.30	1		76.3
TRAMO D	C/ATAJO				74.00	2		148
TRAMO E	C/ DEL MEDIO 1				106.30	2		212.6
TRAMO F	C/ DEL MEDIO 2				41	2		82
TRAMO G	C/ DEL MEDIO 3	11.20	0.37	1	79.25	2	4.144	158.5
TRAMO J	C/PERIFERIA NORTE				247.7	2		495.4
TRAMO L	C/ DEL MEDIO 4				49.8	2		99.6
TRAMO M	C/LA VIAJACA				93.65	2		187.3
TRAMO N	C/NUEVA 1	46.80	0.88	1	80.4	2	41.3244	160.8
TRAMO O	C/SAN ANDRES				48.15	2		96.3
TRAMO P	C/IGLESIA DE DIOS				80.05	2		160.1
TRAMO Q	C/NUEVA 2				42.55	2		85.1
TRAMO R	C/NUEVA 3				40.7	2		81.4
TRAMO S								
Total							45.4684	2043.4

PROYECCION DE RECURSOS ECONOMICOS GASTADOS

Monto asignado RD\$ 4,214,190.13
Monto desembolsado RD\$ 2,107,095.07 (50%)
Avance de obra 126.98%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 19/05/2022

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: CABRAL

DISTRITO MUNICIPAL: -

REPORTE

A la fecha de 19/05/2022 se ha ejecutado 45.47 metros cuadrados de aceras y 2,043.40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 126.98% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Estan ejecutando más contenes que aceras para aprovechar el Plan de Asfaltado.
2. Se han ejecutado obras complementarias, tales como badenes.
3. Aprox. el 30% de los bordillos en contén son muy bajos (5 cm).

IMÁGENES



