

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**CODIGO:** 210601

**REGIÓN:** VALDESIA

**PROVINCIA:** SAN CRISTÓBAL

**MUNICIPIO:** YAGUATE

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 23 de agosto de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

2. Elizabeth García


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE ENRIQUILLO	90.36	1.00	1	58.30	1	90.36	58.3
TRAMO B	CALLE ENRIQUILLO	330.30	1.00	1	330.30	1	330.3	330.3
TRAMO C	CALLE MAXIMO GOMEZ SECTOR EL CALLEION	54.00	1.00	1	54.00	1	54	54
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>474.66</b>	<b>442.6</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,898,270.00

Monto desembolsado RD\$ 2,949,135.00 (50%)

Avance de obra 29.68%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 23 de agosto de 2022

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: YAGUATE

DISTRITO MUNICIPAL: -

## REPORTE

A la fecha de 23/08/2022 se ha ejecutado 474.66 metros cuadrados de aceras y 442.60 metros lineales de contén, lo que corresponde al 29.68% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. En este municipio solo se ha construido en dos calle hasta el momento de la visita.
2. Se observo una buena calidad y terminacion en los contenes y aceras.

## IMÁGENES





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ELIZABETH GARCÍA

Técnico

