

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —


SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220102
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: PEDRO CORTO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023

TÉCNICOS:
 1. Ing. Danilo Mercado
 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA GALLERA				72.90	2		145.8
TRAMO B	LA GALLERA				61.20	2		122.4
TRAMO C	LA GALLERA				44.50	2		89
TRAMO D	LA GALLERA				59.60	2		119.2
TRAMO E	LA GALLERA				50.5	2		101
TRAMO F								
TRAMO G	SECTOR LA SEIBA							
TRAMO H	CALLE 1	259.70	0.93	1	46.7	2	241.521	93.4
TRAMO I	CALLE 2				67.8	2		135.6
TRAMO J	SECTOR EL LLANITO							
TRAMO K	CALLE 1				29.2	2		58.4
TRAMO L	CALLE 2				83.6	2		167.2
TRAMO M	CALLE 3				40.1	2		80.2
TRAMO N	CALLE 4				24.2	1		24.2
TRAMO O	CALLE 5				56	2		112



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO P	CALLE 6				36.3	2		72.6
TRAMO Q	CALLE 7				53.1	2		106.2
TRAMO R	PEDRO CORTO CASCO URBANO	27.30	1.00	1	39.1	2	27.3	78.2
TRAMO S	CALLE 1	22,9	1.00	1	22.9	2		45.8
TRAMO T	CALLE 2	96.40	1.00	1			96.4	
TRAMO U	CALLE 3	64.00	1.00	2	64	2	128	128
TRAMO V	CALLE 4	29.40	1.00	1	8.2	1	29.4	8.2
TRAMO W	CALLE 5	63.20	1.00	2	63.2	2	126.4	126.4
TRAMO X	CALLE 6				61.4	1		61.4
TRAMO Y1	CALLE 7				12.3	1		12.3
TRAMO Z1	CALLE 8	39.80	0.99	1	38.2	1	39.402	38.2
TRAMO AA	CALLE 9	14.90	0.88	1			13.112	
TRAMO AB	CALLE 10	25.60	1.00	2	25.6	2	51.2	51.2
Total							752.74	1976.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,353,929.86
Monto desembolsado RD\$ 3,353,929.87 (100%)
Avance de obra 175.42%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: PEDRO CORTO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 752.74 metros cuadrados de aceras y 1,976.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra realizó por administración.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Juan D. Mercado
ING. DANILO MERCADO
Técnico

Keilin Mora
ARQ. KEILIN MORA
Técnico

