

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220107

REGION: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: GUANITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Elizabeth García

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LAS TRES CRUCES	43.10	1.00	1.00	43.10	1.00	43.10	43.10
TRAMO B	LAS TRES CRUCES	23.50	1.00	1.00	23.50	1.00	23.50	23.50
TRAMO C	LAS TRES CRUCES	42.20	1.00	1.00	42.20	1.00	42.20	42.20
TRAMO D	LAS TRES CRUCES	75.00	1.00	1.00	75.00	1.00	75.00	75.00
TRAMO E	LAS TRES CRUCES	38.60	1.00	1.00	38.60	1.00	38.60	38.60
TRAMO F	LAS TRES CRUCES	74.40	1.00	1.00	74.40	1.00	74.40	74.40
TRAMO G	LAS TRES CRUCES	26.70	1.00	1.00	26.70	1.00	26.70	26.70
TRAMO H	LAS TRES CRUCES	50.40	1.00	1.00	50.40	1.00	50.40	50.40
TRAMO I	LAS TRES CRUCES	51.40	1.00	1.00	51.40	1.00	51.40	51.40
TRAMO J	LAS TRES CRUCES	74.00	1.00	1.00	74.00	1.00	74.00	74.00
TRAMO DI	LAS TRES CRUCES	63.60	1.00	1.00	63.60	1.00	63.60	63.60
TRAMO DJ	LAS TRES CRUCES	18.70	1.00	1.00	18.70	1.00	18.70	18.70
TRAMO DK	LAS TRES CRUCES	35.80	1.00	1.00	35.80	1.00	35.80	35.80
TRAMO DL	LAS TRES CRUCES	46.90	1.00	1.00	46.90	1.00	46.90	46.90
TRAMO DM	LAS TRES CRUCES	22.90	1.00	1.00	22.90	1.00	22.90	22.90
TRAMO DN	LAS TRES CRUCES	35.70	1.00	1.00	35.70	1.00	35.70	35.70
TRAMO DO	LAS TRES CRUCES	36.10	1.00	1.00	36.10	1.00	36.10	36.10
TRAMO DP	LAS TRES CRUCES	49.40	1.00	1.00	49.40	1.00	49.40	49.40
TRAMO DQ	LAS TRES CRUCES	68.80	1.00	1.00	68.80	1.00	68.80	68.80
TRAMO DR	CALLE COLON	29.20	1.00	1.00	29.20	1.00	29.20	29.20
TRAMO DS	CALLE COLON	38.50	1.00	1.00	38.50	1.00	38.50	38.50
TRAMO DT	CALLE COLON	62.00	1.00	1.00	62.00	1.00	62.00	62.00
TRAMO DU	CALLE COLON	13.10	1.00	1.00	13.10	1.00	13.10	13.10
Total					373.90		373.90	1,020.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,004,598.25

Monto desembolsado RD\$ 3,004,598.26 (100%)

Avance de obra 100.44%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: GUANITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2022



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 373.90 metros cuadrados de aceras y 1,020.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este distrito municipal esta ejecutando por administración.
2. Hasta el momento de la visita solo estaban ejecutando contenes y en algunas aceras en Los Bancos, y el Sector Las 3 Cruces.
3. Le hicimos la observación del ancho de la calle, ya que han ejecutado contenes en algunos lugares poco transitables debido al ancho que tiene la calle, que al parecer son callejones.
4. Estos tienen calles con un ancho desde 2 metros hasta 5 metros.
5. En algunos tramos no tienen definido la salida del agua por tanto afirmaron que ellos van a hacer badenes en esos tramos ya contemplados.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


ELIZABETH GARCÍA
Técnico