



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 220108
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: LA JAGUA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 18 de mayo de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
 2. Ing. Asamiñ Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS				245.60	1		245.6
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS				257.60	1		257.6
TRAMO C	CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS				27.70	1		27.7
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS				135.6	1		135.6
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS				132.4	1		132.4
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS				26.6	1		26.6
Total							0	825.5

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA			
Monto asignado	RD\$ 3,024,662.31		
Monto desembolsado	RD\$ 1,512,331.16	50.00%	
Avance de obra	68.44%		



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: LA JAGUA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 18 de mayo de 2022

REPORTE

A la fecha de 18/05/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 825.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 68.44% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito esta ejecutando por contrato.
2. La cálida de los contenes es favorable, al igual que la plantilla usada en estos.
3. Hasta ahora solo están ejecutado contenes, la alcaldía va realizar las aceras cuando reciba el fondo restante.

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ

Técnico


ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

