



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 220108
REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: LA JAGUA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 18 de mayo de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
 2. Ing. Asamiñ Ferreras

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m ²) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|---------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| TRAMO A | CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS | | | | 245.60 | 1 | | 245.6 |
| TRAMO B | CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS | | | | 257.60 | 1 | | 257.6 |
| TRAMO C | CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS | | | | 27.70 | 1 | | 27.7 |
| TRAMO D | CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS | | | | 135.6 | 1 | | 135.6 |
| TRAMO E | CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS | | | | 132.4 | 1 | | 132.4 |
| TRAMO F | CALLE PRINCIPAL LOS CERRITOS | | | | 26.6 | 1 | | 26.6 |
| Total | | | | | | | 0 | 825.5 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|--|
| Monto asignado | RD\$ 3,024,662.31 | | |
| Monto desembolsado | RD\$ 1,512,331.16 | 50.00% | |
| Avance de obra | 68.44% | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE
PROVINCIA: SAN JUAN
MUNICIPIO: SAN JUAN
DISTRITO MUNICIPAL: LA JAGUA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 18 de mayo de 2022

REPORTE

A la fecha de 18/05/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 825.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 68.44% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito esta ejecutando por contrato.
2. La cálida de los contenes es favorable, al igual que la plantilla usada en estos.
3. Hasta ahora solo están ejecutado contenes, la alcaldía va realizar las aceras cuando reciba el fondo restante.

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ

Técnico


ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)

1- ASPECTOS GENERALES

1) UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN JUAN DE LA MAGUNA

MUNICIPIO: SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: LA JAGUA

BARRIO Y/O SECTOR:

LOS CERRITOS

2) UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Liga Municipal Dominicana

2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

2.1. Datos técnicos

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren con fondos del gobierno local.

- a. Reparación de aceras y contenes:
 - b. Incluye demoliciones de tramos:
 - c. Incluye badenes:
 - d. Otros: CONSTRUCCION DE CONTENES
-
-

2.2. Nombre, tramos, longitud , ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | INICIO | | FINAL | | ANCHO DE LA CALLE (m) | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE LA ACERA (m) | TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2) | TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m) |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|---|
| | | LATITUD | LONGITUD | LATITUD | LONGITUD | | | | | |
| Tramo A | RESTAURACION | 18.9512 | 71.2990 | 18.95224 | 71.29905 | 3.00 | | | | 210 M |
| Tramo B | RESTAURACION | 18.95224 | 71.29905 | 18.95245 | 71.30164 | 3.00 | | | | 600M |
| Tramo C | | | | | | | | | | |
| Tramo D | | | | | | | | | | |
| Tramo E | | | | | | | | | | |
| Tramo F | | | | | | | | | | |
| Tramo G | | | | | | | | | | |
| Tramo H | | | | | | | | | | |
| Tramo I | | | | | | | | | | |
| Tramo J | | | | | | | | | | |
| Tramo K | | | | | | | | | | |
| Tramo L | | | | | | | | | | |

2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes): Viviendas: Escuelas: Comercio:
Cuartel Policial: Iglesias: Parques: Canchas y/o Play: Otros:

3- REFERENCIAS DEL SITIO

Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

Suministra los datos de esta ficha de identificación,

Nombre completo de los técnicos:

Jug. Fabricio Calderon

Entidad: CODIA

Liga Municipal Dominicana

Fecha de la visita técnica:

14-06-2022

Valida y aprueba los datos suministrados,

Ar. Diana Vazquez

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal











