



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JUAN DE HERRERA

"Municipio Innovador, Limpio y Verde"

Av. Anacaona No. 112 esq. Santa Lucía, Juan de Herrera, San Juan R. D

Alcaldía Municipal Gestión 2020-2024

RNC-4-3000913-1

Juan de Herrera, San Juan, R.D

14/07/2022

Al: Ing. Valentín Santos García.
Subsecretario del Apoyo Municipal de Obra Publicas
Liga Municipal Dominicana



Asunto: Informe de avance del Programa de Acera y Contenes en el
Municipio de Juan de Herrera, San Juan. R. D.

Después de saludarlo, damos respuesta a la solicitud hecha del departamento en relación a los avances por la construcción de aceras y contenes en Municipio de Juan de Herrera.

El día 2 de febrero del año en curso, nos realizaron un deposito atreves de la Liga Municipal Dominicana, por un valor de RD\$ 728,830.55, correspondiente al 20% Como primera partida del asignado a nuestro Municipio en el Programas de Aceras y Contenes.

Hasta este momento no hemos recibido el siguiente desembolso que el 30% del asignado la continuación de la construcción de aceras y contenes.

El alcalde buscando la manera hacer rendir más el dinero decidió al conjunto de la sala capitular realizar la construcción de las aceras y contenes por administración, la se iniciaron a construir el 13 de marzo 2022.

Desde la fecha de inicio a hoy se han construido aceras y contenes en el Proyecto 3 calle Emiliano Hernández 433.30 metro lineal, en la comunidad de los montones un tramo 550.4 metros lineal, en la comunidad la Peña 1114,90 metros lineal, para un total de construcción 2098.6 metros lineales de aceras y contenes.

Av. Anacaona No. 112 esq. Santa Lucia, Juan de Herrera, San Juan R. D.

Tel. 809-557-0451, 0452 y 0453, correo elect. ayuntamientojh@hotmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JUAN DE HERRERA

"Municipio Innovador, Limpio y Verde"

Av. Anacaona No. 112 esq. Santa Lucía, Juan de Herrera, San Juan R. D.

Alcaldía Municipal Gestión 2020-2024

RNC-4-3000913-1

Esto quiere decir que ya invertimos 20% depositado y mucho más, por esta razón les estamos solicitando que lo posible nos desembolsó el 30% de nuestra asignación en programa de construcción de aceras y contenes, para así nosotros poder cumplir con los suplidores de materiales ferreteros.

Anexo medición de los tramos construidos hasta esta fecha realizada por el supervisor asignado por la Liga Municipal Dominicana Ing. Edward Núñez.

Muy Atentamente se despide:


Sr. Jorge Antonio Merán

Alcalde Juan de Herrera
Gestión 2020-2024



Av. Anacaona No. 112 esq. Santa Lucía, Juan de Herrera, San Juan R. D.

Tel. 809-557-0451, 0452 y 0453, correo elect. ayuntamientojh@hotmail.com

SUBSECRETARIA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CÓDIGO: 220401

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: JUAN DE HERRERA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 06 de abril del 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez

2. Ing. Asamín Ferrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERA	LONGITUD DE CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Proyecto 3 C/ Emiliano Hernández (lateral derecho)				274.60	1		274.6
TRAMO B	Proyecto 3 C/ Emiliano Hernández (lateral izquierdo)				158.70	1		158.7
TRAMO C	C/ / Emiliano Hernández				285.3	1		285.3
TRAMO D LADO DERECHO	Los montones (callejón de Melanio) lateral derecho				265.1	1		265.1
TRAMO D LADO IZQUIERDO	Los montones (callejón de Melanio) lateral izquierdo							
TRAMO E	C/ la peña							
TRAMO E LADO DERECHO	Tramo e lado derecho				519.80	1		519.80
TRAMO E LADO IZQUIERDO	Tramo e lado izquierdo				595.10	1		595.10
TOTAL							0	2,098.6

PROYECCION DE RECURSOS ECONOMICOS GASTADOS

Monto Asignado RD\$ 3,499,692.57

Monto Desembolsado RD\$


