

Santo Domingo, D.N.
07 de julio de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de San Ignacio de Sabaneta**


En la visita técnica realizada el 07 de febrero del 2023 se validó la ejecución de 1,975.20 metros cuadrados de aceras y 3,596.10 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,116.91 metros cuadrados de aceras y 2,028.9 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,092.11 metros cuadrados de aceras y 5,625 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 260101

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ

MUNICIPIO: SAN IGNACIO DE SABANETA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	EL HIGUERITO					23.10	1		23.1
TRAMO B	CALLE A	86.20	0.95	2	2	86.20	2	163.78	172.4
TRAMO C	CALLE B	33.00	0.90	1	1	33.00	1	29.7	33
TRAMO D	CALLE C					13.90	1		13.9
TRAMO E	CALLE D					80.5	2		161
TRAMO F	CALLE E	34.00	0.72	2	2	34	2	48.96	68
TRAMO G	CALLE F	9.40	0.80	1	1	9.4	1	7.52	9.4
TRAMO H	CALLE G					10.5	1		10.5
TRAMO I	CALLE H	6.90	1.00	1	1	6.9	1	6.9	6.9
TRAMO J	CALLE I	44.60	0.85	2	2	44.6	2	75.82	89.2
TRAMO K	CALLE J	40.50	1.00	2	2	40.5	2	81	81
TRAMO L	CALLE K	73.30	0.78	2	2	73.3	2	114.348	146.6
TRAMO M	CALLE L					60.1	2		120.2
TRAMO N	CALLE M					17.5	1		17.5
TRAMO O	CALLE N					41.4	1		41.4
TRAMO P	CALLE Ñ					22.4	2		44.8
TRAMO Q	CALLE O					36	1		36
TRAMO R	CALLE P	28.50	0.85	1	1	28.5	1	24.225	28.5
TRAMO S	CALLE Q	41.80	0.97	2	2	41.8	2	81.092	83.6
TRAMO U	FELLO ROSARIO					40.7	1		40.7
TRAMO V	CALLE A					34	2		68
TRAMO W	CALLE B					47.7	1		47.7
TRAMO X	CALLE C					33.5	2		67
TRAMO Y1	CALLE D					24.9	1		24.9
TRAMO Z1	CALLE H					70.7	1		70.7
TRAMO AA	CALLE I					10.6	2		21.2



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AB	CALLE J	12.00	1.00	1	12	1	12	12
TRAMO AC	CALLE K				180.3	1		180.3
TRAMO AD	CALLE L				110.4	2		220.8
TRAMO AE	CALLE M				13.7	1		13.7
TRAMO AF	CALLE N				27	1		27
TRAMO AG	CALLE Ñ	31.60	0.99	1	31.6	1	31.284	31.6
TRAMO AH	CALLE O	52.20	1.00	1	52.2	1	52.2	52.2
TRAMO AI	MEJORAMIENTO SOCIAL							
TRAMO AJ	CALLE A				30.1	2		60.2
TRAMO AK	CALLE B	13.50	1.00	1	13.5	1	13.5	13.5
TRAMO AL	CALLE C				13.5	1		13.5
TRAMO AM	CALLE D				43.2	2		86.4
TRAMO AN	CALLE E				23.7	2		47.4
TRAMO AO	CALLE H				17.4	1		17.4
TRAMO AP	CALLE I	13.20	1.00	1	13.2	1	13.2	13.2
TRAMO AQ	CALLE J	21.40	0.98	1	21.4	1	20.972	21.4
TRAMO AR	CALLE K				11.6	2		23.2
TRAMO AS	CALLE L	15.30	1.00	2	15.3	2	30.6	30.6
TRAMO AT	SECTOR DOÑA ROSA							
TRAMO AU	CALLE A				27.3	1		27.3
TRAMO AV	CALLE B				36.4	2		72.8
TRAMO AW	CALLE C	109.00	1.00	1			109	
TRAMO AX	CALLE D				17.7	1		17.7
TRAMO AY	CALLE F	17.70	1.00	1	17.7	1	17.7	17.7
TRAMO AZ	CALLE G	17.60	1.00	2	17.6	2	35.2	35.2
TRAMO BA	CALLE H	10.30	0.99	2	10.3	1	20.394	10.3
TRAMO BB	CALLE I				20.2	1		20.2
TRAMO BC	CALLE J	25.50	1.00	1	25.5	1	25.5	25.5
TRAMO BD	CALLE K							
TRAMO BE	CALLE L	22.00	1.00	1			22	
TRAMO BF	CALLE M				9.9	2		19.8
TRAMO BG	CALLE N	36.00	1.00	2	36	2	72	72
TRAMO BH	CALLE Ñ	59.30	1.00	2	59.3	2	118.6	118.6
TRAMO BI	CALLE O	44.20	1.00	1	44.2	1	44.2	44.2
TRAMO BJ	CALLE P				32.2	1		32.2
TRAMO BK	CALLE Q	18.50	1.00	1	18.5	1	18.5	18.5



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO BL	CALLE R	48.80	1.00	2	48.8	2	97.6	97.6
TRAMO BM	CALLE S	78.40	1.00	1	78.4	1	78.4	78.4
TRAMO BN	CALLE T				25.4	1		25.4
TRAMO BO	CALLE U	45.90	1.00	1			45.9	
TRAMO BP	CALLE V	18.40	1.00	1	18.4	1	18.4	18.4
TRAMO BQ	CALLE W	17.20	1.00	2			34.4	
TRAMO BR	CALLE X	24.00	1.00	1	24	1	24	24
TRAMO BS	CALLE Y	27.30	1.00	2	27.3	2	54.6	54.6
TRAMO BT	CALLE Z	39.00	1.00	1	39	1	39	39
TRAMO BU	CALLE AB	56.00	1.00	1			56	
TRAMO BV	CALLE AC	131.20	1.00	1	131.2	1	131.2	131.2
TRAMO BW	CALLE AD				3.3	1		3.3
TRAMO BX	CALLE AE	4.00	2.00	1	5.6	1	8	5.6
TRAMO BY	CALLE AF	97.50	1.00	1	97.5	1	97.5	97.5
TRAMO BZ	CALLE AG				97.5	1		97.5
Total							1975.20	3596.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 6,352,585.47
 Monto desembolsado RD\$ 6,352,585.47 (100%)
 Avance de obra 181.31%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ

MUNICIPIO: SAN IGNACIO DE SABANETA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,975.20 metros cuadrados de aceras y 3,596.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra se ejecutó por Contrato.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.
3. Se pudo observar deterioro en algunos tramos de los contenes y aceras.
4. Los Contratista y el Alcalde nos notificaron que terminaron la primera etapa e iniciaron la segunda la cual está contemplada en el levantamiento realizado.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


ARQ. KEILIN MORA
Técnico





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SANTIAGO RODRIGUEZ

MUNICIPIO: SAN IGNACIO DE SABANETA

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

RODOLFO CHEFLER, LA SABANA, MEJORAMIENTO SOCIAL, ENTRADA DE LA CIUDAD, FELLO
ROSARIO, 1

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

☐

b. Contratista

☒

Razón Social

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DE SABANETA

RNC ó Cédula:

430-00116-3

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X

b. Incluye demoliciones de tramos: X

c. Incluye badenes:

d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Rodolfo chefler	19.479639	-71.348941	19.479176	-71.348115	-	-	95	-	95
Tramo B	Rodolfo chefler	19.479060	-71.348088	19.478794	-71.347806	-	-	40	-	40
Tramo C	Rodolfo chefler	19.479172	-71.348546	19.479300	-71.348602	-	-	37	-	37
Tramo D	Rodolfo chefler	19.479786	-71.348575	19.479999	-71.349397	54X2	1.00	100X2	108	200
Tramo E	Rodolfo chefler	19.479186	-71.348575	19.479319	-71.349377	-	-	76	-	76
Tramo F	La sabana, mejoramiento social	19.478023	-71.349158	19.481511	-71.349759	80X2	0.70	119X2	112	238
Tramo G	La sabana, mejoramiento social	19.480797	-71.350019	19.480401	-71.350142	42X2	0.95	42X2	79.8	84
Tramo H	La sabana, mejoramiento social	19.480434	-71.350159	19.479948	-71.350304	50.8X1	0.95	90.8X2	45.72	101.6
Tramo I	Entrada de la ciudad	19.483134	-71.350756	19.483093	-71.350134	135X1	1	135	135	135
Tramo J	Entrada de la ciudad	19.483176	-71.350124	19.483171	-71.350899	45X2	1	45X2	90	90
Tramo K	Entrada de la ciudad	19.483289	-71.350665	19.483338	-71.350303	45X2	0.97	59.5X2	115.43	119
Tramo L	Bellosanos I	19.483009	-71.352853	19.483298	-71.352878	42	0.46	51.2	19.32	51.2



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	CALLE ROSARIO I	19-483259	-71-325124	19-483259	-71-328138	31.1	0.5	31.1	15.55	31.1
Tramo N	CALLE ROSARIO I	19-483106	-71-328397	19-482964	-71-328327	25	0.55	-	13.75	-
Tramo O	CALLE ROSARIO I	19-482779	-71-328635	19-483057	-71-328805	23x1	1	23x2	23	46
Tramo P	CALLE ROSARIO I	19-482601	-71-328891	19-482768	-71-328582	43x2	0.75	43x2	64.5	86
Tramo Q	CALLE ROSARIO I	19-482545	-71-328897	19-481110	-71-329359	105	1	155	105	155
Tramo R	CALLE ROSARIO I	19-482517	-71-329154	19-481681	-71-32920	-	-	63.3	-	63.3
Tramo S	CALLE ROSARIO I	19-482130	-71-325000	19-483120	-71-32864	138	0.75	138	103.5	138
Tramo T	CALLE ROSARIO I	19-483130	-71-327807	19-483130	-71-327864	26	0.50	142.7	13	142.7
Tramo U	CALLE ROSARIO I	19-482722	-71-328006	19-482725	-71-328226	36	0.50	36.4	18	36.4
Tramo V	CALLE ROSARIO I	19-483041	-71-325026	19-482758	-71-328242	63.6	0.65	63.6	41.34	63.6
Tramo W	CALLE ROSARIO I	19-482912	-71-328273	19-482809	-71-328292	28	0.50	-	14.1	-
Tramo X										

$\Sigma = 1116.91 \quad \Sigma = 2028.9$



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contenes y las aceras se ven
muy bien construidos.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almonte Lopez

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

29 de junio del 2023.

Valida y aprueba los datos suministrados,

Juan Manuel Amante

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



