

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 260101

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ

MUNICIPIO: SAN IGNACIO DE SABANETA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	EL HIGUERITO				23.10	1		23.1
TRAMO B	CALLE A	86.20	0.95	2	86.20	2	163.78	172.4
TRAMO C	CALLE B	33.00	0.90	1	33.00	1	29.7	33
TRAMO D	CALLE C				13.90	1		13.9
TRAMO E	CALLE D				80.5	2		161
TRAMO F	CALLE E	34.00	0.72	2	34	2	48.96	68
TRAMO G	CALLE F	9.40	0.80	1	9.4	1	7.52	9.4
TRAMO H	CALLE G				10.5	1		10.5
TRAMO I	CALLE H	6.90	1.00	1	6.9	1	6.9	6.9
TRAMO J	CALLE I	44.60	0.85	2	44.6	2	75.82	89.2
TRAMO K	CALLE J	40.50	1.00	2	40.5	2	81	81
TRAMO L	CALLE K	73.30	0.78	2	73.3	2	114.348	146.6
TRAMO M	CALLE L				60.1	2		120.2
TRAMO N	CALLE M				17.5	1		17.5
TRAMO O	CALLE N				41.4	1		41.4
TRAMO P	CALLE Ñ				22.4	2		44.8
TRAMO Q	CALLE O				36	1		36
TRAMO R	CALLE P	28.50	0.85	1	28.5	1	24.225	28.5
TRAMO S	CALLE Q	41.80	0.97	2	41.8	2	81.092	83.6
TRAMO U	FELLO ROSARIO				40.7	1		40.7
TRAMO V	CALLE A				34	2		68
TRAMO W	CALLE B				47.7	1		47.7
TRAMO X	CALLE C				33.5	2		67
TRAMO Y1	CALLE D				24.9	1		24.9
TRAMO Z1	CALLE H				70.7	1		70.7
TRAMO AA	CALLE I				10.6	2		21.2



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AB	CALLE J	12.00	1.00	1	12	1	12	12
TRAMO AC	CALLE K				180.3	1		180.3
TRAMO AD	CALLE L				110.4	2		220.8
TRAMO AE	CALLE M				13.7	1		13.7
TRAMO AF	CALLE N				27	1		27
TRAMO AG	CALLE Ñ	31.60	0.99	1	31.6	1	31.284	31.6
TRAMO AH	CALLE O	52.20	1.00	1	52.2	1	52.2	52.2
TRAMO AI	MEJORAMIENTO SOCIAL							
TRAMO AJ	CALLE A				30.1	2		60.2
TRAMO AK	CALLE B	13.50	1.00	1	13.5	1	13.5	13.5
TRAMO AL	CALLE C				13.5	1		13.5
TRAMO AM	CALLE D				43.2	2		86.4
TRAMO AN	CALLE E				23.7	2		47.4
TRAMO AO	CALLE H				17.4	1		17.4
TRAMO AP	CALLE I	13.20	1.00	1	13.2	1	13.2	13.2
TRAMO AQ	CALLE J	21.40	0.98	1	21.4	1	20.972	21.4
TRAMO AR	CALLE K				11.6	2		23.2
TRAMO AS	CALLE L	15.30	1.00	2	15.3	2	30.6	30.6
TRAMO AT	SECTOR DOÑA ROSA							
TRAMO AU	CALLE A				27.3	1		27.3
TRAMO AV	CALLE B				36.4	2		72.8
TRAMO AW	CALLE C	109.00	1.00	1			109	
TRAMO AX	CALLE D				17.7	1		17.7
TRAMO AY	CALLE F	17.70	1.00	1	17.7	1	17.7	17.7
TRAMO AZ	CALLE G	17.60	1.00	2	17.6	2	35.2	35.2
TRAMO BA	CALLE H	10.30	0.99	2	10.3	1	20.394	10.3
TRAMO BB	CALLE I				20.2	1		20.2
TRAMO BC	CALLE J	25.50	1.00	1	25.5	1	25.5	25.5
TRAMO BD	CALLE K							
TRAMO BE	CALLE L	22.00	1.00	1			22	
TRAMO BF	CALLE M				9.9	2		19.8
TRAMO BG	CALLE N	36.00	1.00	2	36	2	72	72
TRAMO BH	CALLE Ñ	59.30	1.00	2	59.3	2	118.6	118.6
TRAMO BI	CALLE O	44.20	1.00	1	44.2	1	44.2	44.2
TRAMO BJ	CALLE P				32.2	1		32.2
TRAMO BK	CALLE Q	18.50	1.00	1	18.5	1	18.5	18.5



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO BL	CALLE R	48.80	1.00	2	48.8	2	97.6	97.6
TRAMO BM	CALLE S	78.40	1.00	1	78.4	1	78.4	78.4
TRAMO BN	CALLE T				25.4	1		25.4
TRAMO BO	CALLE U	45.90	1.00	1			45.9	
TRAMO BP	CALLE V	18.40	1.00	1	18.4	1	18.4	18.4
TRAMO BQ	CALLE W	17.20	1.00	2			34.4	
TRAMO BR	CALLE X	24.00	1.00	1	24	1	24	24
TRAMO BS	CALLE Y	27.30	1.00	2	27.3	2	54.6	54.6
TRAMO BT	CALLE Z	39.00	1.00	1	39	1	39	39
TRAMO BU	CALLE AB	56.00	1.00	1			56	
TRAMO BV	CALLE AC	131.20	1.00	1	131.2	1	131.2	131.2
TRAMO BW	CALLE AD				3.3	1		3.3
TRAMO BX	CALLE AE	4.00	2.00	1	5.6	1	8	5.6
TRAMO BY	CALLE AF	97.50	1.00	1	97.5	1	97.5	97.5
TRAMO BZ	CALLE AG				97.5	1		97.5
Total							1975.20	3596.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 6,352,585.47
 Monto desembolsado RD\$ 6,352,585.47 (100%)
 Avance de obra 181.31%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

PROVINCIA: SANTIAGO RODRÍGUEZ

MUNICIPIO: SAN IGNACIO DE SABANETA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,975.20 metros cuadrados de aceras y 3,596.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra se ejecutó por Contrato.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.
3. Se pudo observar deterioro en algunos tramos de los contenes y aceras.
4. Los Contratista y el Alcalde nos notificaron que terminaron la primera etapa e iniciaron la segunda la cual está contemplada en el levantamiento realizado.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Juan D. Mercado
ING. DANILO MERCADO
Técnico

Keilin Mora
ARQ. KEILIN MORA
Técnico

