



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA


CODIGO: 320301
REGIÓN: OZAMA
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de noviembre de 2022
TÉCNICOS: 1. Arq. Zunilda Del Rosario
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sec. La Javilla C/ nazareno						295.75	573.02
TRAMO B	C/ caamaño						168.17	264.1
TRAMO C	C/ jonas						412.73	688.6
TRAMO D	C/ jonas, conexión Genesis						53.75	95
TRAMO E	C/ Genesis						102.04	148.6
TRAMO F	C/ Comunal						42.9	137.4
TRAMO G	C/ Joselo						86.43	118.6
TRAMO H	C/ Enriquillo						177.43	278.6
TRAMO I	Barrio el cristal C/ Cristalina, secc. B						835.88	955.8
TRAMO J								
Total							2175.08	3259.72

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 53,413,984.86
Monto desembolsado RD\$ 53,413,984.86 (100%)
Avance de obra 20.97%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de noviembre de 2022

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 23/11/2022 se ha ejecutado 2,175.08 metros cuadrados de aceras y 3,259.72 metros lineales de contén, lo que corresponde al 20.97% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Hacemos constar que en los sectores visitados hay aceras y contenes existentes de ambos lados.
2. El informe de inspección no posee longitud de aceras ni ancho debido a la irregularidades presentadas en el terreno.
3. La calidad presentadas en las aceras y contenes es buena.
4. Este municipio hasta ahora va cumpliendo con todas las especificaciones recomendadas por la LMD.
5. Están ejecutando en hormigon 210 KG/CM2.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

