



## Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2023 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023 ABRIL-JUNIO 2023

RDS\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
		ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
REHABILITACIÓN CISTERNA, BARRIO NUEVO	EL GRANADERO	692,022.00	0.00					X	
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS P/AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE)	EL PALMITO	692,022.00	665,722.93		X				
INSTALACIÓN DE BOMBA Y TUBERÍAS	MARÍA AUXILIADORA	692,022.00	680,538.39		X				
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	BARTOLOMÉ	651,314.00	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO	SABANA REAL	447,779.00	89,555.80				X		
MEJORA DE VIVIENDAS	ÁNGEL FELIZ	447,779.00	89,555.80				X		
REHABILITACIÓN CENTRO COMUNAL	LOS PINOS DEL EDÉN	447,779.00	0.00					X	
<b>TOTAL</b>		<b>4,070,717.00</b>	<b>1,525,372.92</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

Ing. Pascual Pérez Benitez  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

5/7/2023  
FECHA



SELLO INSTITUCION



## Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	4	57
OBRAS PENDIENTES	3	43
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

### 2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,070,717.00	1,525,372.92	2,545,344.08	37

**Ing. Pascual Pérez Benitez**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION