

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS

2023 año de la "Constitución y dominicanidad"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2022-2023  
MATRIZ DE EJECUCION TRIMESTRAL DE ABRIL/JUNIO 2023

NO.	CODIGO FP-06	SECTOR/COMUNIDAD	PROYECTO	MONTO RD\$ ESTIMADO PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
<b>Construccion de vias de Comunicación y Conexos</b>										
1	0051	EN URB. LOS MAESTROS	RECONSTRUCCIÓN DE 417.52 ML DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCIÓN DE 421.55 ML DE ACERAS Y CONTENES Y RECONSTRUCCIÓN DE DOS BADENES EN URB. LOS MAESTROS ( PP) (22-23)	\$3,421,535.00	\$3,162,082.00	100%			\$3,162,082.00	FINALIZADA PRESUPUESTO REFORMULADO
2	0052	MAMÁ TINGO.	CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR MAMÁ TINGO. ( PP) (22-23)	\$2,035,226.00	\$1,880,896.00	100%			\$1,880,896.00	FINALIZADA
3	0053	URBANIZACIÓN PRIMAVERAL	RECONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACIÓN PRIMAVERAL. ( PP) (22-23)	\$2,067,710.00	\$1,910,017.00	100%			\$1,910,017.00	FINALIZADA
4	0055	JARDINES III	CONSTRUCCIÓN DE 1,086.28 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO Y CONSTRUCCIÓN DE 404.20 ML DE ENCACHE EN EL SECTOR JARDINES III (PP) (22-23)	\$3,337,047.00	\$3,085,984.00	100%			\$3,085,984.00	FINALIZADA PRESUPUESTO REFORMULADO
5	0056	BUAO ADENTRO	CONSTRUCCIÓN DE 1,964.16 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO EN DIFERENTES CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE BUAO ADENTRO (PP) (22-23)	\$3,575,837.00	\$3,300,738.00	100%			\$3,300,738.00	FINALIZADA
6	0057	FIGUEROA	CONSTRUCCIÓN DE 1,315.09 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO EN EL SECTOR FIGUEROA ( PP) (22-23)	\$2,469,735.00	\$2,277,260.00	100%			\$2,277,260.00	FINALIZADA
7	0058	GUIZA	CONSTRUCCIÓN DE 1,421.04 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO EN LA COMUNIDAD DE GUIZA (PP) (22-23)	\$2,607,387.00	\$2,405,913.00	100%			\$2,405,913.00	FINALIZADA

8	0061	SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/8 CON CALLE FELIX RAMON FERNANDEZ DEL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA (PP) 2023	\$1,464,157.00	\$1,445,955.00	100%		\$1,445,955.00	FINALIZADA
9	0062	GETSEMANI	RECONSTRUCCION DE 241.90ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ EDITO CUNJA Y RECONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA C/ GABINOS MORALES DEL SECTOR GETSEMANI (PP) 2023	\$1,317,665.00	\$1,307,286.00	100%		\$1,307,286.00	FINALIZADA
10	0063	VISTA NUEVA	CONSTRUCCION DE 300ML ACERAS Y CONTENES EN LA C/ CUARTA ESQ. C/F Y EN LA C/ 4TA ESQ. C/ H DEL SECTOR VISTA NUEVA (PP) 2023	\$1,492,458.00	\$1,492,458.00	100%		\$1,492,458.00	FINALIZADA
11	0064	MONSEÑOR DE JESUS MOYA	RECONSTRUCCION DE 199.80 DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LUIS JOSE CHABEBE ESQ. CHEGUEVARA EN EL SECTOR MONSEÑOR DE JESUS MOYA (PP) 2023	\$904,423.00	\$904,423.00	100%		\$904,423.00	FINALIZADA
12	0065	BIJAO ADENTRO	CONSTRUCCION DE 240MT2 DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE BIJAO ADENTRO (PP) 2023	\$1,322,094.00	\$1,214,261.00		20%	\$1,214,261.00	
13	0066	MADEJA ADENTRO	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE MADEJA ADENTRO (PP) 2023	\$1,410,073.00	\$1,295,079.00		20%	\$1,295,079.00	
14	0067	MADEJA AFUERA	CONSTRUCCION DE 284.70ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE MADEJA AFUERA (PP) 2023	\$1,404,413.00	\$1,289,865.00		20%	\$1,289,865.00	
15	0068	CAONABO I	RECONSTRUCCION DE 126.40MT2 DE ACERAS, 148.71ML DE CONTENES Y CUATRO BADENES DEL SECTOR CAONABO I (PP) 2023	\$1,246,970.00	\$1,246,970.00			\$1,246,970.00	SIN INICIAR
16	0069	ENSANCHE AGUILA (	RECONSTRUCCION DE 27.70MT2 DE ACERA, CONTENES Y CONSTRUCCION DE 223.30ML ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR ENSANCHE AGUILA (PP) 2023	\$1,273,686.00	\$1,273,686.00			\$1,273,686.00	SIN INICIAR
17	0070	SAN DIEGO	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD HATILLO SAN DIEGO (PP) 2023	\$1,791,437.00	\$1,791,437.00			\$1,791,437.00	SIN INICIAR



18	0071	RIVERA DEL JAYA	RECONSTRUCCION DE 103ML DE ACERAS Y CONTENES Y RECONSTRUCCION DE DOS BADENES EN EL SECTOR RIVERA DEL JAYA (PP) 2023	\$684,732.00				20%	\$136,946.40	
19	0072	CRISTO REY	RECONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR CRISTO REY (PP) 2023	\$1,333,259.00				20%	\$266,651.80	
20	0073	LAUREL I	RECONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION LAUREL I (PP) 2023	\$1,351,823.00				20%	\$270,364.60	
21	0074	BARRIO LINDO MADEJA	CONSTRUCCION DE CUATRO BADENES EN LA CELLE SEGUNDA EN LA COMUNIDAD BARRIO LINDO MADEJA (PP) 2023	\$422,380.00					\$0.00	SIN INICIAR
22	0075	OLIMPIA (	CONSTRUCCION DE DOS BADENES CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR OLIMPIA (PP) 2023	\$467,643.00					\$0.00	SIN INICIAR
23	0076	LOS JARDINES TERCERA ETAPA	CONSTRUCCION DE SEIS BADENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LOS JARDINES TERCERA ETAPA (PP) 2023	\$438,917.00					\$0.00	SIN INICIAR
24	0078	CALLE 4 DEL SECTOR SAN MARTIN	RECONSTRUCCION DE 108.42 MT2 DE ENCEMENTADO DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE EMILIO PRUDHOMME CON CALLE 4 DEL SECTOR SAN MARTIN (PP) 2023	\$291,569.00		100%			\$291,569.00	FINALIZADA
<b>Total Construcción de vías de Comunicación y Conexos</b>				<b>\$38,132,176.00</b>						
<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>										
1	0052	SALVADOR THEN Y THEN S	AFIRMADO 1,056.77 MT2 Y CONSTRUCCION DE 47.20 DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA (PP) 2022	\$734,803.00					\$0.00	SIN INICIAR
2	0053	ESPINOLA TERCERA ETAPA	AFIRMADO 2,975 MT2 EN EL SECTOR ESPINOLA TERCERA ETAPA (PP) 2022	\$1,181,756.00					\$0.00	SIN INICIAR
3	0054	HATILLO CENTRO	AFIMADO 4,167.68 MT2 EN LA COMUNIDAD HATILLO CENTRO (PP) 2023	\$1,664,115.00					\$0.00	
4	0055	LA MALENA	AFIRMADO 3.5KM EN LA COMUNIDAD LA MALENA (PP) 2022	\$2,421,521.00					\$0.00	SIN INICIAR
5	0056	SECTOR OLIMPIA	AFIRMADO 1,100 MT2 EN EL SECTOR OLIMPIA (PP) 2023	\$490,313.00					\$0.00	SIN INICIAR
<b>Total Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>				<b>\$6,492,508.00</b>						



Construccion de Intalaciones Deportivas										
1	0051	URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA.	TERMINACIÓN DE UNA CANCHA Y UNA GRADA EN LA CALLE 7 ( FRENTE AL PARQUE ) EN LA URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA. (PP) (22-23)	\$2,967,087.00					\$0.00	SIN INICIAR
<b>Total Construccion de Intalaciones Deportivas</b>				<b>\$2,967,087.00</b>					<b>\$0.00</b>	

Construccion Infraestructuras Culturales										
1	0051	LOS RIELES	CONSTRUCCION DE UN CLUB MULTIUSO EN EL SECTOR LOS RIELES (PP) 2023	\$2,272,244.00				20%	\$454,448.80	
2	0052	LOS CHIRIPOS	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE LOS CHIRIPOS (PP) 2023	\$1,377,403.00				20%	\$275,480.60	
3	0053	LAS COLINAS SEGUNA ETAPA	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LAS COLINAS SEGUNA ETAPA (PP) 2023	\$1,872,495.00				50%	\$936,247.50	
4	0054	HERMANAS MIRABAL	CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN LA CAPILLA DEL SECTOR HERMANAS MIRABAL (PP) 2023	\$3,500,000.00					\$0.00	SIN INICIAR
4	0055	GREGORIO LUPERON	CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL CLUB DEL SECTOR GREGORIO LUPERON (PP) 2023	\$2,800,000.00					\$0.00	Sin iniciar
5	0056	ESTANCIA LAS COLINAS 1ERA ETAPA	CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL CLUB DEL ESTANCIA LAS COLINAS 1ERA ETAPA (PP) 23-24	\$3,500,000.00					\$0.00	Sin iniciar
6	0057	MAMA TINGO	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE MAMA TINGO (PP) 2023	\$2,484,493.00				60%	\$1,490,695.80	
<b>Total Construccion Infraestructuras Culturales</b>				<b>\$17,806,635.00</b>						



Reparacion Infraestructuras Culturales, Eduacaion y Regligosas										
1	0051	LA MILAGROSA.	REMODELACIÓN DE LA CAPILLA SANTA LUCIA DE LA COMUNIDAD LA MILAGROSA. (PP) (22-23)	\$3,736,715.00				80%	\$2,989,372.00	
<b>Total eparacion Infraestructuras Culturales, Eduacaion y Regligosas</b>				<b>\$3,736,715.00</b>						

Construccion Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente										
1	0052	SECTOR MANHATTAN	CONSTRUCCION 30ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR MANHATTAN (PP) 2023	\$1,823,822.00				100%	\$1,823,822.00	FINALIZADA
2	0053	GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA	COLOCACION DE 58ML DE ALCANTARILLA 24 PULG EN LA AVENIDA JUAN BOSCH DEL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA (PP) 2023	\$614,985.00				100%	\$614,985.00	FINALIZADA

Total Construcción Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente	\$2,438,807.00	\$35,071,079.90
---	----------------	-----------------

**TOTAL GENERAL DE INVERSION \$71,573,928.00**

*Luisanny Polanco A.*  
LUISANNY POLANCO ALMONTE  
Enc. Presupuesto Participativo



14/9/2023  
FECHA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS

2023 año de la "Constitución y dominicanidad"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2022-2023

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO/ MARZO 2023

BALANCE DE CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TEMINADAS	14	35%
OBRAS EN EJECUCION	10	25%
OBRAS SIN INICIAR	16	40%
<b>TOTAL DE OBRAS</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM-2023

FONDO DE DISPINIBILIDAD FINACIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION	PORCENTAJE DE EJECUCION
\$71,573,928.00	\$35,071,079.50	\$36,502,848.50	49%

*Luisanny Polanco A.*

LUISANNY POLANCO ALMONTE

Enc. Presupuesto Participativo



28/6/2023

FECHA