




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Plan de Inversión Municipal del Ayuntamiento Municipal de Barahona
Presupuesto Participativo 2023
Rendición de Cuentas del 2^{do} Trimestre del 2023 (Nivel de Avance)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
Remozamiento Cancha	Los Hortaliza	RD\$741,807.09	RD\$741,807.09	x				Terminadas
Construcción de Aceras y Contenes	Villa Estela	RD\$185,792.88	RD\$185,792.88	x				Terminadas
Encache de Cañada		RD\$224,208.01	RD\$224,208.01	x				Terminadas


Frank Figueroa Ferrer
Presidente del Concejo Regidores
"Honor y Trabajo"
417-00017-2
