

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023**  
**TERCER TRIMESTRE 2023**  
**R.N.C.4-0900023-9**

OBRAS PROGRAMADAS	OBRA PROGRAMADA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Villa Esperanza	Aceras y contenes	RD\$ 750,000.00	0%				X	NO INICIADA
2. La Treinta	Aceras y contenes	RD\$ 750,000.00	20%			X		INICIADA
3. Villa Muñoz	Aceras y contenes	RD\$ 750,000.00	0%				X	NO INICIADA
4. María Auxiliadora	Aceras y contenes	RD\$ 750,000.00	73%	X				TERMINADA
5. Buena Vista	Aceras y contenes	RD\$ 750,000.00	0%		X			INICIADA
6. Tito Cabrera	Aceras y contenes	RD\$ 750,000.00	0%				X	NO INICIADA
7. Los Callejones	Aceras y contenes	RD\$ 750,000.00	20%			X		INICIADA
<b>TOTAL</b>		<b>RD\$5,250,000.00</b>						

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO TERCER TRIMESTRE**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	3	42%
Obras pendientes	6	0%
<b>TOTAL</b>		

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
5,250,000.00	1,211,500.00	4,038,500.0	23.31%

**LIC. FREDDY RODRIGUEZ**

Alcalde Municipal



06/9/2023

Fecha

