



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. REPARACION CAMINO VECINAL LOS ROJAS	LOS ROJAS	190,592.00			X			
2. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO FRANK ALBA	HATO VIEJO	200,000.00		X				
3. CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA CANCHA URBANIZACION SANCHEZ	URBANIZACION SANCHEZ	150,000.00		X				
4. CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA PENDA	LA PENDA	478,663.00			X			
5. REMOZAMIENTO VERJA PERIMETRAL CANCHA DEL CARRIL	EL CARRIL	190,592.00					X	
6. BANCO DE CEMENTO PARA LA CANCHA DE HATO VIEJO	HATO VIEJO	50,000.00					X	
7. CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL MULTUSO	CASCO URBANO	300,000.00					X	
8. REPARACION TECHO CLUB DE CHOFERES URBANIZACION SANCHEZ	URBANIZACION SANCHEZ	100,000.00		X				
9. CONSTRUCCION DE CASAS HATO VIEJO	HATO VIEJO	100,000.00			X			
10. REPARACION CAMINO VECINAL Y SEÑALIZACION CALLE LA GUAMA	LA GUAMA	256,885.00					X	
11. REPARACION CAMINO VECINAL LA GUAMA ABADO	LA GUAMA	190,592.00					X	

Mario Estrella
 FIRMA ALCADIA

12/10/2023
 FECHA

