

Hyuntamiento Municipal de Postrer Rio

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024 ABRIL-JUNIO 2024

RD\$

	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%		ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN	OBSERVACIÓN
Mejorar el Servicio de Agua Potable	835,303.00	0.00					×	
Reparación de Cancha	835,303.00	0.00					×	Se tomaron estos recursos para la conversión de un vehículo a ambulancia
Construcción de Contenes	835,303.00	0.00					×	
Electrificación e lluminación	835,303.00	0.00					×	
Construcción y Reparación de Aceras, Contenes e Intervención Cañada de Helena	835,303.00	0.00					×	
TOTAL	4,176,515.00	0.00	0	0	0	0	5	

Maximo Florian Sierra

Alcalde/Municipal
FIRMA AUTORIZADA

3/7/2024 FECHA



Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ABRIL-JUNIO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	. 0
OBRAS EN PROCESO	0	0
OBRAS PENDIENTES	5	100
TOTAL	5	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,176,515.00	0.00	4,176,515.00	0

Máximo Florián Sierra

Alcalde Municipal FIRMA AUTORIZADA MIENTO POSTER

ALO, PER

ALO, PER

AND ALO,

SELLO INSTITUCION