



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
19 de diciembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución La Romana.**

En la visita técnica realizada el 01 de noviembre del 2022 se validó la ejecución de 1,070.18 metros cuadrados de aceras y 6,157.75 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 203.00 metros cuadrados de aceras y 145.00 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,273.18 metros cuadrados de acera y 6,413.75 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 120101
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: LA ROMANA
MUNICIPIO: LA ROMANA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022
1. Ing. Staylin Mendoza
TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/Principal Seccion A	91.20	1.00	1.00			91.20	
TRAMO B	Calle 1 era	276.45	1.00	1.00			276.45	
TRAMO C	Callejon	86.60	1.00	1.00			86.60	
TRAMO D	C/Principal Seccion B	114.00	1.00	1.00			114.00	
TRAMO E	Calle 2 da	322.50	1.00	1.00	322.50	1.00	322.50	322.50
TRAMO F	Calle 3 era				318.60	1.00		318.60
TRAMO G	C/Principal Seccion C				95.50	1.00		95.50
TRAMO H	C/Principal Seccion D				74.20	1.00		74.20
TRAMO I	Calle 4 ta				284.00	1.00		284.00
TRAMO J	Calle Transverzal #1				54.00	1.00		54.00
TRAMO K	Calle Transverzal #2				77.30	1.00		77.30
TRAMO L	Calle 5ta A				28.40	1.00		28.40
TRAMO M	Calle 5ta B				266.80	1.00		266.80
TRAMO N	Calle Transverzal #3				54.64	1.00		54.64
TRAMO O	Calle 6 ta				196.70	1.00		196.70
TRAMO P	C/Principal Norte #1				117.20	1.00		117.20
TRAMO Q	C/Principal Norte #2				88.44	1.00		88.44
TRAMO R	C/Principal Norte #3				82.60	1.00		82.60
TRAMO S	C/Principal Norte #4				39.86	1.00		39.86
TRAMO T	Calle #4				217.06	1.00		217.06
TRAMO U	C/Principal #2				32.40	1.00		32.40
TRAMO V	Calle #3				211.00	1.00		211.00
TRAMO W	Calle #3 Este				165.00	1.00		165.00
TRAMO X	Calle #2				197.60	1.00		197.60
TRAMO Y1	Calle #2 Este				166.00	1.00		166.00





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO Z1	C/Transversal Este(Entre la C/2 y C/3)				100.00	1.00		100.00
TRAMO AA	Calle #1				30.50	1.00		30.50
TRAMO AB	Calle Joel				144.00	1.00		144.00
TRAMO AC	C/Principal #2 a				60.70	1.00		60.70
TRAMO AD	C/Principal #2 b				84.80	1.00		84.80
TRAMO AE	C/Principal #2 c				81.70	1.00		81.70
TRAMO AF	C/Principal #2 d				33.95	1.00		33.95
TRAMO AG	Calle #3				210.40	1.00		210.40
TRAMO AH	Calle #2				198.15	1.00		198.15
TRAMO AI	C/Transversal #1				121.00	1.00		121.00
TRAMO AJ	C/Transversal #2				125.95	1.00		125.95
TRAMO AK	Proyecto x1				45.15	2.00		90.30
TRAMO AL	Calle c-b				69.50	2.00		139.00
TRAMO AM	VILLA SAN CARLOS PARTE NORTE X1				56.80	2.00		113.60
TRAMO AN	VILLA SAN CARLOS PARTE NORTE X2				165.00	2.00		330.00
TRAMO AO	VILLA SAN CARLOS (PICA POLLO MI SABOR)				55.90	2.00		111.80
TRAMO AP	VILLA SAN CARLOS CALLE E	74.20	1.03	1.00	130.40	1.00	76.43	130.40
TRAMO AQ	VILLA SAN CARLOS CALLE COMERCIAL WILIAN				86.20	2.00		172.40
TRAMO AR	VILLA SAN CARLOS CALLE RESP. E 1				85.10	1.00		85.10
TRAMO AS	VILLA SAN CARLOS CALLE RESP. E 2				178.20	2.00		356.40
TRAMO AT	VILLA SAN CARLOS MANZANA 12				43.90	2.00		87.80
TRAMO AU	VILLA SAN CARLOS MANZANA 12				130.00	2.00		260.00
TRAMO AV	VILLA SAN CARLOS MANZANA 1	72.00	1.00	1.00			72.00	
TRAMO AW	VILLA SAN CARLOS MANZANA 15	15.50	1.00	2.00			31.00	
Total							1,070.18	6,157.75



AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 16,751,843.74

Monto desembolsado RD\$ 16,751,843.75 (100%)

Avance de obra 100.52%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: LA ROMANA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,070.18 metros cuadrados de aceras y 6,157.75 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. En esta visita se pudo observar una sección adecuada de los contenes, con las especificaciones del programa.
2. En los sectores que se ejecutaron dichas aceras y contenes se encuentran asfaltadas.
3. Esta obra ha estado ejecutandose por contrato.
4. Este proyecto finalizo en su totalidad en dos sectores colindante

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico



FELIPE REYES
Técnico



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: LA ROMANA
MUNICIPIO: _____
DISTRITO MUNICIPAL: LA ROMANA
BARRIO Y/O SECTOR: _____
BARRIO QUISQUEYA VIEJA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: ING.JORGE LUIS S.
RNC ó Cédula: 026-0113189-5

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
b. Incluye demoliciones de tramos: X
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	<i>cf. Piedad Amador y T. Sabido</i>	<i>18.473978</i>	<i>-68.981047</i>	<i>18.473254</i>	<i>-68.981101</i>	<i>145</i>	<i>1.40</i>	<i>145.00</i>	<i>203.00</i>	<i>145.00</i>
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Peinar E. Heusinger

CÉDULA:

001-1022649-5

CODIA:

21125

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

12/12/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,


Firma y sello
Junta Distrital o Alcaldía Municipal


CONTRALORÍA GENERAL
REPUBLICA DOMINICANA
13000
REVISADO
Auditoría Interna



COMISIÓN GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
15/2/20
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



COMPTONALORIA GENERAL
17 REPUBLICA DOMINICANA
[Signature]
FELICIANO
Unidad de Auditoría Interna




CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
[Handwritten signature]
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
13/2008
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna